



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 70 del 31 GEN. 2019

OGGETTO: Appalto integrato, cd. complesso, ai sensi dell'art. 53 comma 2, lett. C9, del D. Lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta – e dei lavori di ristrutturazione del Piano rialzato dell'edificio "Padiglione Ricovero" della sede dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" di viale Monza, per la ristrutturazione della nuova sede dell'AREU (Centro di formazione simulazione per l'attività formativa clinico assistenziale di emergenza e urgenza, maxiemergenze internazionali e Management di sistemi sanitari) e per gli interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse. Rettifica del Quadro Economico Finale e presa d'atto delle economie realizzate. CUP I47E13000340001

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

31 GEN. 2019

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Dott. Ing. Massimiliano Agistri

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n.....

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n.....

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n.....

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 70 del 31 GEN. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

premesse che

- con deliberazione n. 462 del 02/08/2018 si è proceduto ad approvare il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto;
- con deliberazione n. 576 del 25/10/2018 si è proceduto ad approvare il Quadro Economico Finale e la presa d'atto delle economie che ammontavano ad € 559.837,02;

dato atto che

- nel corso dei lavori sono state presentate in Regione Lombardia le istanze di erogazione di quota parte del finanziamento autorizzato con la DGR sopra citata;
- Regione Lombardia a seguito dell'istruttoria si è riservata ulteriori approfondimenti e di fatto non ha ricompreso nel quadro economico alcune spese;

tenuto conto che dalla successiva istruttoria esperita con il RUP, ing. Massimiliano Agistri, Regione Lombardia ha pertanto ritenuto di inserire nel Quadro Economico Finale (all.1) le spese rendicontate per un importo pari a € 23.493.14,;

preso atto che il RUP ing. Massimiliano Agistri ha rettificato le voci del Quadro Economico Finale dal quale risulta che l'importo totale dei lavori corrisponde a € 4.202.532,07 e che le economie del finanziamento ammontano ad € 536.343,88 (all.1);

verificata da parte della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;

acquisito visto contabile del Direttore UOC Economica Finanziaria;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 70 del 31 GEN. 2019

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare il nuovo Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto (All. 1) predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Massimiliano Agistri;
- 2- di prendere atto che le economie del finanziamento ammontano ad € 536.343,88;
- 3- di dare atto che l'intervento in parola trova integrale copertura economica con le risorse stanziare con Decreto n° 8048 della Direzione Generale Salute in data 04/09/2014;
- 4- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale Welfare Struttura Investimenti di Regione Lombardia per il riutilizzo delle economie realizzate;
- 5- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'ASST Gaetano Pini/CTO;
- 6- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 7- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Gelfo)

DIRETTORE SANITARIO
ad interim
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO -**
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: ing. Massimiliano Agistri
Pratica trattata da: ing. Massimiliano Agistri

(Atti n. 104/2008)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 70 del 31 GEN. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 5 FEB. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.4 pagine e n.1. pagine di allegati.

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Cucchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

D.G.R. n. X/855 del 25 ottobre 2013 - VI Atto Integrativo di Programma Quadro sottoscritto il 5 marzo 2013 - Programma investimenti ex art. 20 L. 67/1988

APPALTO INTEGRATO COMPLESSIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN FASE DI OFFERTA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO RIALZATO DELL'EDIFICIO "PADIGLIONE RICOVERO" DELLA SEDE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI VIALE MONZA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'AREU, PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO E RIFACIMENTO DELLE STESS - Centro di Formazione Simulazione per l'attività formativa Clinico- Assistenziale di Emergenza ed Urgenza, Maxiemergenze Internazionali e Management di Sistemi Sanitari.

QUADRO ECONOMICO FINALE

		Importo a base di gara	Importo aggiudicato	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO FINALE
OPERE					
OPERE		€ 3.492.539,42	€ 2.863.882,32	€ 3.158.180,97	€ 3.158.180,97
oneri sicurezza		€ 101.117,55	€ 101.117,55	€ 101.117,55	€ 101.117,55
	Totale lavori	€ 3.593.656,97	€ 2.964.999,87	€ 3.259.298,52	€ 3.259.298,52
PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ 288.000,00	€ 188.437,03	€ 188.552,82	€ 188.552,82
	Totale Appalto	€ 3.879.656,97	€ 3.153.436,90	€ 3.445.851,34	€ 3.445.851,34
SOMME A DISPOSIZIONE					
lavori Iva 10%		€ 498.314,98	€ 296.499,99	€ 325.929,85	€ 325.929,85
cassa 4%		€ 12.804,00	€ 7.537,48	€ 7.462,11	€ 7.462,11
progettazione Iva 22%		€ 0,00	€ 43.114,39	€ 42.683,29	€ 42.683,29
lavori in economia		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 19.257,70	€ 19.257,70
verifiche antisismiche		€ 22.300,00	€ 30.534,16	€ 30.534,16	€ 30.534,16
allacciamenti esterni		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
spese pubblicità pubblicazione bandi		€ 2.000,00	€ 4.879,82	€ 4.879,82	€ 4.879,82
indagini geologiche		€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese commissione di gara		€ 0,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
consulenza agronomo		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.364,36	€ 2.364,36
imprevisti/lavori in economia		€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 8.247,20	€ 8.247,20
progetto preliminare		€ 33.000,00	€ 33.724,18	€ 33.724,18	€ 33.724,18
direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione (compresa variante)		€ 218.000,00	€ 195.674,99	€ 244.688,25	€ 244.688,25
spese validazione progetto		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 23.887,80	€ 23.887,80
collaudo tecnico amministrativo, strutturale e altri professionisti		€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 14.014,18
somme a disposizione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale somme	€ 859.218,98	€ 685.065,01	€ 778.788,52	€ 759.491,61
Totale complessivo		€ 4.738.875,95	€ 3.838.501,91	€ 4.224.639,86	€ 4.202.532,07
economie di gara		€ 0,00	€ 900.374,04	€ 514.284,09	€ 536.343,88
Totale finanziamento		€ 4.738.875,95	€ 4.738.875,95	€ 4.738.875,95	€ 4.738.875,95

Milano, 31 dicembre 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Agosti

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Laetelli