

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0404

del 23 MAG. 2016 ^{Pag. 1} n.1100/16 – all. 160

avente come oggetto: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL BLOCCO PARTO AL PIANO PRIMO DELLA CLINICA MANGIAGALLI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L."

".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del terzo stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Certificato di pagamento n. 3;

3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 75.287,47 (i.v.a. compresa)


Pratica gestita da: Mariarita Gaiatto

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0404

del 23 MAG. 2019

Pag. 2

Atti n.1100/16 – all. 160

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 75.287,47 (i.v.a. compresa), sarà imputato nel BPE così come segue:


BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	NON CI SONO COSTI A CARICO DEL BPE 2018						
	IN QUANTO TRATTASI DI IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0404

del 23 MAG. 2018

Pag. 3

Atti n.1100/16 – all. 160

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL BLOCCO PARTO AL PIANO PRIMO DELLA CLINICA MANGIAGALLI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L."

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 528 del 29.3.2017, è stata indetta procedura aperta per i lavori in oggetto per un importo di euro 550.927,29, di cui euro 31.116,23 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 390 del 24.05.2017 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla ditta DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE, con sede in Giugliano in Campania (NA), via Arco S. Antonio n. 44/46, per il prezzo complessivo di € 408.052,02 oltre I.V.A., in seguito all'offerta del ribasso del 27,486%;
- in data 10.07.2017 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato il 20.07.2017 alla Agenzia delle Entrate DP I di Milano – U.T. di Milano 1 Serie 1 Numero 71, dell'importo di € 408.052,02 (lavori di cui € 31.116,23 per oneri sicurezza) + 40.805,20, (I.V.A. 10 %)), per un totale di € 448.857,22;
- con determinazione dirigenziale n. 606 del 25.07.2017, è stata corrisposta all'impresa aggiudicataria l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, pari ad euro 89.771,44 I.V.A. compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 851 del 25.10.2017, è stato autorizzato il subappalto alla ditta STM Sistemi Tecnologie Medicali SRL con sede in Gaggiano, via dell'Informatica n. 7 – Frazione Vigano, per complessivi € 27.800,00 per opere appartenenti alla cat. OG11 – impianti gas medicinali;

PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata come segue:

N. CONTO	N. IMPEGNO	PROGETTO
020987	2017000892	CC-0002
020987	2016000377	CC-0002


CONSIDERATO che i certificati di pagamento sinora rilasciati sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori, sig. Claudio Carminati, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL S.A.L.	RITENUTE DI GARANZIA 0,50%	Importi certificati di pagamento
1	AL 30/09/2017	€ 103.060,69	€ 515,30	€ 83.559,87
2	AL 31/12/2017	€ 306.902,73	€ 1.534,51	€ 160.916,51

VISTI:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 3, redatto dal Direttore Lavori, sig. Claudio Carminati, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 30.04.2018 ammonta ad € 394.324,99;





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0404

del 23 MAG. 2018

Atti n.1100/16 – all. 160

–il relativo Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di € 68.443,15 al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali, dell'importo percentuale sul S.A.L. per il recupero dell'anticipazione e degli oneri fiscali;

DATO ATTO che l'importo del certificato di pagamento di cui al punto precedente deriva dal recupero dell'anticipazione e dedotti gli acconti precedenti come da tabella seguente:

PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	RECUPERO ANTICIPAZIONE	ACCONTI PRECEDENTI	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
al 30.04.2018	€ 394.324,99	€ 1.971,62	€ 79.433,83	€ 244.476,38	€ 68.443,15

RICHIAMATO l'art. 02.00.06 del Capitolato Speciale di Appalto con cui si stabilisce che "il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori verrà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante";

DATO ATTO che come risulta dalla fattura emessa dal subappaltatore, l'importo da liquidare riferito al S.A.L. di cui trattasi, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, corrisponde ad euro 9.620,00;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presente S.A.L. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 390 del 24.05.2017;

VISTA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore e del subappaltatori, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Funzioni Tecniche;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. approvare il 3° stato di avanzamento ed il relativo certificato di pagamento, dei lavori di "riqualificazione strutturale del blocco parto al piano primo della Clinica Mangiagalli della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", negli importi illustrati in premessa e da cui risulta un credito per l'Impresa, al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, di € 68.443,15;

[Handwritten signature]



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0404

del 23 MAG. 2018

Atti n.1100/16 – all. 160

2. liquidare all'impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE, l'importo di € 68.443,15 al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, corrispondente al 3° stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi;
3. dare benestare affinché l'UOC Gestione Economico Finanziaria proceda al pagamento della fattura dell'appaltatore DAP Costruzioni Generali SRL n. F40/2018 del 08.05.18, dell'importo di € 68.443,15 + € 6.844,31 (I.V.A. 10%) = € 75.287,47, relativa al certificato di pagamento n. 3, detraendo la fattura n. 181 del 30.03.18 del subappaltatore STM Sistemi Tecnologie Medicali SRL, dell'importo di euro 9.620,00 (da pagare direttamente), entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145;
4. dare atto che il costo complessivo di € 68.443,15 + € 6.844,31 (I.V.A. 10%) = € 75.287,47 sarà imputato ai fondi di cui alla determinazione n. 390 del 24.05.2017;
5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
7. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE
UOC FUNZIONI TECNICHE
(ing. Santo De Stefano)

