



# **Comune di Travaco' Siccomario**

## **Provincia di Pavia**

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Tecnica**

<b>N. 181</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 15/11/2012</b>	<b>Oggetto: AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI. COMPLETAMENTO PALESTRA. REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI. APPROVAZIONE SAL 1 CORRISPONDENTE AL FINALE. APPROVAZIONE CRE.</b>
<b>N. 344 Registro Generale</b> <b>del 15/11/2012</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI. COMPLETAMENTO PALESTRA. REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI. APPROVAZIONE SAL 1 CORRISPONDENTE AL FINALE. APPROVAZIONE CRE.**

Proposta n. 358 del 07/11/2012

### Il Responsabile Area Tecnica

#### Premesso che:

- per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la DL, la contabilità, la redazione CRE delle opere di **"Ampliamento scuole elementari. Completamento palestra. Realizzazione nuovi spogliatoi"**, è stato incaricato con Decreto sindacale n. 4/2012 l'Arch. Italo Maroni, dipendente Area Tecnica;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 22/02/2012, è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per le opere di **"Ampliamento scuole elementari. Completamento palestra. Realizzazione nuovi spogliatoi"**;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 42 dell' 11/04/2012 si è indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 ed art. 57 del D.lgs n. 163/2006, per l'aggiudicazione, secondo il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 163/2006, dell'appalto dei lavori di **"Ampliamento scuole elementari. Completamento palestra. Realizzazione nuovi spogliatoi"**;
- con Determinazione Area Tecnica n. 56 del 11/05/2012, Reg. gen n. 136 in pari data, venivano affidati i lavori alla ditta **Fiocchi Box Prefabbricati**, con sede legale in Pontecurone (AL), Via dell'Artigianato, 21, P. Iva 01237920069;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 75 del 04/06/2012 è stato affidato l'incarico per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le opere di **"Ampliamento scuole elementari. Completamento palestra. Realizzazione nuovi spogliatoi"** al geom. Claudio De Cotiis;

**Visto** il Verbale di Chiusura Cantiere (Piano Sicurezza e Coordinamento) presentato in data 01/10/2012, prot. com. le n. 7374 dal Geom. Claudio De Cotiis;

**Vista** la nota del Direttore dei Lavori prot. n. 8147 del 31/10/2012 con la quale si consegnavano i seguenti documenti:

- Sal 1 corrispondente al finale
- Registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Relazione conto finale
- Certificato di pagamento n. 1
- Certificato di regolare esecuzione

**Dato atto** che, nel Certificato di Pagamento n.1, il Direttore Lavori certifica all'impresa un credito di € 84.970,67 oltre iva e così per un totale di € 93.467,74;

**Dato atto** che l'importo complessivo lordo riportato nel Certificato di Pagamento n.1 pari a € 93.467,74 trova copertura finanziaria come da seguente prospetto:

Importo	Capitolo - Intervento	Impegno	Bilancio
---------	-----------------------	---------	----------

93.467,74	21169 – 2.01.06.01	289	2012
-----------	--------------------	-----	------

**Vista** il DLgs 163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli artt. 168 e 169 del DPR 554/1999;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

1. **di approvare lo Stato di avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale** relativo ai lavori di **"Ampliamento scuole elementari. Completamento palestra. Realizzazione nuovi spogliatoi"** così come presentato dal Direttore dei Lavori, prot. n. 8147 del 31/10/2012;
1. **di approvare il Certificato di regolare esecuzione** relativo ai lavori di **"Ampliamento scuole elementari. Completamento palestra. Realizzazione nuovi spogliatoi"** così come presentato dal Direttore dei Lavori, prot. n. 8147 del 31/10/2012;
2. **di approvare il Certificato n.1 di pagamento** per il pagamento all'impresa della somma complessiva netta di euro 84.970,67 oltre iva, per un totale lordo pari ad **euro 93.467,74**;
3. **di dare atto** della fattura presentata dalla ditta Fiocchi Box Prefabbricati in data 31/10/2012 che presenta un importo lordo di **euro 93.467,74**;
4. **di dare atto** della fattura presentata Dal Geom. Claudio De Cotiis in data 01/10/2012 che presenta un importo lordo di **euro 2.200,00**;
5. **di autorizzare la liquidazione dei corrispettivi, incentivi per la progettazione** ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.lgs 163/2006, per un totale di **euro 1.359,53**;
6. **di autorizzare** il pagamento della somma di **euro 30,00** quale contributo all'AVCP, ai sensi dell'art. 2 della Delibera AVCP del 21/12/2011;
7. **di richiedere** l'erogazione della somma di **euro 97.057,27** alla Cassa Depositi e Prestiti;
8. **di provvedere con successivo atto alla liquidazione** della fattura num. 997 del 31/10/2012 presentata in data 31/10/2012 dalla ditta **Fiocchi Box Prefabbricati**, con sede legale in Pontecurone (AL), Via dell'Artigianato, 21, per un **importo complessivo lordo di euro 93.467,74** come previsto dal richiamato Certificato di Pagamento n. 1;
9. **di provvedere con successivo atto alla liquidazione** della fattura num. 31 del 01/10/2012 presentata in data 01/10/2012 dal Geom. Claudio De Cotiis, Via G. Carducci, n. 6 – 27054 Montebello della Battaglia, per un **importo complessivo lordo di euro 2.200,00**;
10. **di disporre la pubblicazione** del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Italo Maroni

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Data \_\_\_\_14/11/2012\_\_

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Italo Maroni