

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 29 OTT. 2017

IL SEGRETARIO
sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2512 del 24 OTT. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE UU.OO. DI PEDIATRIA ORTOPE
DIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. GUZZARDI DI VITTORIA - PROROGA
ALLA DITTA IMPRESALV SRL DI FAVARA - CIG 3006377CC5

L'ESTENSORE

Maria Grazia Mezzasalma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Aldo La Rosa

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Gaetano Cilia

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione NON COMPORTA

Autorizzazione come da prospetto allegato IMPEGNO DI SPESA

IL FUNZIONARIO

Carlo

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dot. Massimo Cicero)

Il 24 OTT. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario e con l'assistenza sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che:

- con delibera n. 1457 del 16.07.2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria" all'operatore economico Impresalv S.r.l., con sede in Favara (AG), partita IVA 02706000847, per l'importo contrattuale di € 1.209.844,60 IVA al 10% esclusa;
- il relativo contratto n° 247 del 21 settembre 2015, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 25.09.2015 al n° 1076 serie 3, prevedendo uno specifico crono programma strutturato in n. 3 diverse fasi di lavoro, a causa dell'impossibilità di avere a disposizione contemporaneamente tutti i locali interessati dall'intervento, attesa la superiore necessità di garantire la continuità del servizio pubblico sanitario;
- la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in argomento assunta con delibera n. 1457 del 16.07.2015 (aut. 51 UAGFV) rientra nel finanziamento ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988 e successive modifiche ed integrazioni, giusto decreto D.D.G. n. 1070 del 07 Luglio 2014;
- con delibera n. 2188 del 27.09.2016 è stata disposta la proroga dei tempi contrattuali pari a gg. 75 e nel contempo col medesimo atto è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva;
- con delibere n. 1443/2016, n. 2588/2016 e n. 1866/2017 è stata disposta la liquidazione e il pagamento alla ditta Impresalv rispettivamente del 1°, 2° e 3° SAL;

Considerato che con pec del 04.08.2017 da parte della società Impresalv, è pervenuta istanza di proroga dei tempi contrattuali previsti per il 24 agosto 2017, ai sensi dell'art. 159 comma 8 del DPR n. 207/2010, adducendo quale motivazione i ritardi accumulati nella 3ª fase di esecuzione dei lavori in relazione all'avvenuta parziale consegna dei locali oggetto dell'intervento, che limitando l'utilizzo della struttura ha invalidato il pieno regime delle maestranze nonché la definizione delle lavorazioni da eseguire e il completamento delle stesse, stante inoltre la concomitanza del sopraggiunto periodo di ferie estive che come noto determina l'impossibilità di reperire i materiali per mancata attività di magazzini depositi e trasportatori in genere;

Considerato, altresì, che il Direttore dei Lavori, Arch. Maddalena Di Martino, a fronte della superiore richiesta di proroga per complessivi 90 giorni, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga quantificando piuttosto la maggiore durata concedibile dei lavori in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi;

Vista la nota del RUP, Ing. Aldo La Rosa, riportante il prot. n. 2260/ST del 04.09.2017, con la quale lo stesso riconosce la fondatezza delle considerazioni formulate dal Direttore dei Lavori e concede, ai sensi dell'art. 159 comma 10 del Regolamento DPR n. 2017/2010, giorni 60 (sessanta) di proroga del termine di ultimazione dei lavori, stabilendone, pertanto, il nuovo termine il giorno 23.10.2017;

Dichiarato di poter prendere atto della concessione di giorni 60 (sessanta) di proroga del termine di ultimazione dei "Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria", atteso che la proroga di che trattasi sottostà alla condizione che l'impresa non ne trarrà motivazioni per richieste di risarcimenti e non verrà quindi riconosciuto alcun indennizzo per la maggiore durata dei lavori né è prevista revisione dei prezzi, giusta nota sopra citata del RUP;

Considerato di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la prosecuzione in atto dei lavori;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Di prendere atto della concessione di giorni 60 (sessanta) di proroga del termine di ultimazione dei "Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria", disposta con nota del RUP, Ing. Aldo La Rosa, riportante il prot. n. 2260/ST del 04.09.2017, stabilendone il nuovo termine il giorno 23.10.2017.
2. Di dare atto che la proroga oggetto del presente provvedimento sottostà alla condizione che l'impresa non ne trarrà motivazioni per richieste di risarcimenti e non verrà quindi riconosciuto alcun indennizzo per la maggiore durata dei lavori, né verrà riconosciuto alcun indennizzo per la maggiore durata dei lavori, né è prevista revisione dei prezzi.
3. Di dare immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. n. 30/93.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo



IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marcello Gugliotta

