

Comune di Soldano

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE N° 42 DEL 21/09/2010

Numero di registro generale:

OGGETTO:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTI SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PROROGA
ULTIMAZIONE LAVORI**

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 26.11.2009 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di adeguamento anti sismico dell'edificio scolastico ed il finanziamento del relativo quadro economico, redatto dall'Ing. Enrico Grosso;

DATO ATTO che con determinazione del Segretario comunale n. 3 del 28.01.2010 è stato disposto di affidare mediante procedura negoziata il lavoro suindicato, ai sensi dell'art. 122, comma 7 bis, del D.Lgs. 163/2006 e con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (pari a euro 258.088,92, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA), mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e art. 89, D.P.R. 554/1999, in quanto il corrispettivo dell'appalto è stato determinato a misura;

VISTA la Determinazione del Segretario comunale n. 8 del 2.03.2010 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa Orengo Costruzioni Generali di Orengo Carlo Alberto, con sede in Camporosso (IM) i lavori in oggetto per un importo dei lavori pari ad Euro 218.378,64, oltre I.V.A;

RICHIAMATO il processo del verbale di consegna lavori in data 23.04.2010;

CONSIDERATO che il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato in 120 giorni decorrenti dalla data del presente verbale, pertanto, la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 21.08.2009;

VISTA la nota, ns. prot. n. 3075 del 16.09.2010, con la quale l'Impresa Orengo Costruzioni Generali di Orengo Carlo Alberto, con sede in Camporosso (IM), ha fatto richiesta di una proroga per l'ultimazione dei lavori di 60 giorni a causa della chiusura estiva dei fornitori;

RICHIAMATI:

- il decreto del presidente della repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ed in particolare l'articolo 111, relativo, tra l'altro, al termine di ultimazione lavori e alle relative proroghe;
- il decreto ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000, regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ed in particolare l'articolo 26, relativo alle proroghe di ultimazione lavori;

VISTA la nota del Direttore dei lavori, Ing. Grosso Enrico, registrata al protocollo di questo ente al n. 3113 del 18.09.2010, con la quale si esprime parere favorevole alla proroga dei tempi per lo svolgimento dei lavori in ragione delle motivazioni avanzate dalla ditta stessa;

RITENUTO di dover approvare la richiesta di proroga in quanto dovuta a cause non imputabili all'appaltatore, come previsto dal precitato articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, e dall'articolo 26 del decreto ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000;

VISTI:

- l'articolo 107, D.Lgs. n. 267/00;
- gli articoli 184 e 185, D.Lgs. n. 267/00 ed il Regolamento di Contabilità, che disciplinano le procedure della liquidazione delle spese ;
- gli articoli 5 e 6, Legge n. 241/90 e s. m. ed i. e l'articolo 8, Regolamento in materia di Procedimenti amministrativi che riguardano il Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- di prorogare il termine di ultimazione dei Lavori di realizzazione della nuova sede municipale fino alla data di 13.11.2010.
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione del Segretario comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PRATA MARCELLO)

_____ F.to _____

Visto:

IL SINDACO
(Antonio Fimmanò)

_____ F.to _____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Impegno/i n. _____ bilancio 200 _____

Registrato il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(PRATA MARCELLO)

_____ F.to _____

Copia della presente determina viene trasmessa a:

- ☐ Sindaco
 - ☐ Segretario
 - ☐ Ufficio segreteria
 - ☐ Ufficio finanziario
 - ☐ Ufficio demografico
 - ☐ Ufficio Vigilanza
 - ☐ Ufficio Tecnico
 - ☐ Albo
-
-

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ 21/09/2010 _____

per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(PRATA MARCELLO)

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Marcello Prata
