CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA

Grottaminarda (AV)

= = = = =

COMITATO ESECUTIVO

Seduta del **30.06.2026** Delibera n. **70/2026**

OGGETTO: "Interventi di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento strutturale e tecnologico e di interconnessione idraulica degli impianti irrigui, di accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel comprensorio consortile dell'Ufita, finalizzati all'ottimizzazione e risparmio della risorsa idrica in agricoltura ed all'efficientamento energetico degli impianti". CUP: E15I17000030007. ***Progetto in essere del PNRR (L. 145/2018). Next Generation EU.***
Approvazione del quadro economico finale della spesa.
Determinazioni ed adempimenti consequenziali.

Presidente	Francesco VIGORITA	_____
Vice Presidente	Michele MASUCCIO	_____
Componente	Generoso FRATTOLILLO	_____
Componente	Nicola GAMBACORTA	_____
Componente	Tommaso PALUMBO	_____
Presidente Collegio Revisori	Dott. Flavio DE MARCO	_____ASSENTE_____
Direttore	Ing. Antonio Maria GRASSO	_____
Segretariof.f.	Avv. Mariapia IANNUNZIO	_____

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la delibera di Deputazione Amministrativa dell'intestato Consorzio n. 30/2021 del 20/05/2021 con la quale è stato riapprovato, previa verifica ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 50/2016, il progetto esecutivo cantierabile, a suo tempo approvato con delibera n. 64/2017 del 29.08.2017, e più specificatamente gli elaborati tecnico-economici, (datati maggio 2021), aggiornati con la tariffa dei prezzi vigenti nell'anno 2021 nella Regione Campania, e, correlativamente, il nuovo quadro economico della spesa, che, fermo restante l'importo complessivo di € 13.183.586,05, a cui si rinvia;

VISTO il Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Dipartimento Delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR 1) n. 0579034 del 05.11.2021 relativo al "*Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese - Legge 30 dicembre 2018, n. 145.*" , con il quale è stato assentito al Consorzio di Bonifica dell'Ufita il finanziamento di € 13.183.586,05, per il progetto in argomento, con il quadro economico approvato con la predetta delibera n. 30/2021;

VISTA la delibera di Deputazione Amministrativa dell'intestato Consorzio n. 80/2022 del 22.11.2022 e gli atti in essa richiamati, con la quale, a seguito delle vicende legislative, normative ed amministrative puntualmente esposte nella delibera stessa legate ed innanzi richiamate legate alle norme di legge sopraggiunte in merito all'aggiornamento dei prezzi, è stato riapprovato il progetto esecutivo-stralcio funzionale dell'intervento in oggetto, previa verifica dello stesso effettuata in data 21.11.2022, (progetto stralcio composto di 140 elaborati datati ottobre 2022), per l'importo complessivo di € 13.183.586,05, corrispondente al finanziamento assentito con il citato D.MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, così distinto nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05, assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, correlato al Progetto Esecutivo – Stralcio Funzionale, rielaborato a seguito nulla osta MIPAAF nota N. 0335085 del 28.07.2022.		
VOCE DI SPESA		IMPORTO
A	LAVORI /FORNITURE	Euro
A.1	Lavori/forniture a base d'asta	9.480488,37
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta)	87.642.19
	TOTALE A	9.568.130,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	lavori in amministrazione diretta	0,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	30.000,00
b.3	oneri di discarica	62.753,32
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	619.485,09
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b3+b.4)	0,00
	TOTALE B	712.238,41
C	Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)	
	TOTALE C	777.822,63
	TOTALE A + B+C	11.058.191,60
D	I.V.A. (22% di A+b.1+b.2+b.3)	2.125.394,45
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO		13.183.586,05

VISTI i Decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Dipartimento Delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR 1) n. 645116 del 16.12.2022 e n. 0038678 del 26.01.2023, con i quali è stato preso atto della nuova configurazione progettuale emersa dalla revisione del progetto ed approvato il

nuovo quadro economico di spesa, come innanzi riportato, per l'importo di € 13.183.586,05, di cui € 9.568.130,56 per lavori, compreso € 87.642,19 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

VISTA la delibera di Deputazione Amministrativa dell'intestato Consorzio n. 28/2023 del 10.03.2023 con la quale, tra l'altro,

- è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, da esperire ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.ei., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.ei., per un importo a base di gara, pari ad euro 9.568.130,56, oltre Iva al 22%, da espletare mediante la piattaforma telematica **www.bonificaufita.tuttogare.it;**
- sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed approvati gli schemi di Bando e di Disciplinare di gara, disponendo la pubblicazione del bando secondo le norme di legge;

VISTA la delibera di Deputazione Amministrativa dell'intestato Consorzio n. 65/2023 del 12.07.2023 con la quale, a seguito di regolare procedura di gara d'appalto, è stato disposto, tra l'altro:

"di approvare la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 formulata dal RUP in base alle risultanze di cui al verbale della seduta di gara n. 12 (n. 6 seduta pubblica) del 10.07.2023, in favore dell' Impresa RITONNARO COSTRUZIONI SRL con sede in Via Stefano Brun n. 6, Salerno, P.IVA n. 00243020658, con un punteggio totale di 91.557 per un importo di aggiudicazione al netto del ribasso del 7,162% pari ad € 8.889.137,983 oltre IVA, di cui € 87.642,19 per oneri di sicurezza;

di affidare, pertanto, ai sensi della normativa sopra richiamata, i lavori in oggetto alla predetta Impresa RITONNARO COSTRUZIONI SRL;

VISTA la delibera di Deputazione Amministrativa dell'intestato Consorzio n. 80/2023 del 26.09.2023 con la quale è stata dichiarata efficace, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Ritonnaro Costruzioni s.r.l., con sede in Via Stefano Brun n. 6, Salerno, P.IVA n. 00243020658, per un importo di aggiudicazione al netto del ribasso del 7,162% pari ad € 8.889.137,983 oltre IVA, di cui € 87.642,19 per oneri di sicurezza;

VISTA la delibera di Deputazione Amministrativa dell'intestato Consorzio n. 95/2023 del 06.12.2023 con la quale è stato approvato il contratto d'appalto per Notaio Virginio Pesiri del Collegi dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi repertorio n. 2848, stipulato in data 22.11.2023 tra il Consorzio e l'Impresa Ritonnaro Costruzioni S.r.l., per l'importo di € 8.889.137,983;

VISTO il Decreto n. 0701954 del 22.12.2023, con il quale il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha approvato il Quadro Economico di spesa post gara d'appalto per l'importo di € 13.183.586,05, di cui € 8.889.137,98 per lavori, compreso € 87.642,19 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, che qui di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05 assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023 e n. 0701954 del 22.12.2023.		
VOCE DI SPESA		**IMPORTO**
A	**LAVORI /FORNITURE**	Euro
A.1	Lavori/forniture a base d'asta	**8.801.495,79**
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta)	**87.642,19**
	TOTALE A	**8.889.137,98**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	

b.1	Lavori in amministrazione diretta	**0,00**
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	**30.000,00**
b.3	Oneri di discarica	**62.753,32**
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	**619.485,09**
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	**542.237,42**
	TOTALE B	**1.254.475,83**
C	Spese generali (fino al 13% di A+b.2 +b.3+b.4) comprensive di IVA	
	TOTALE C	**1.063.956,15**
	TOTALE A + B+C	**11.207.569,96**
D	I.V.A. (22% di A+b.1+b.2+b.3)	**1.976.016,09**
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D)		**13.183.586,05**

VISTA la delibera di Deputazione Amministrativa dell'intestato Consorzio n. 68/2024 del 08.08.2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa datata luglio 2024, predisposta dal Direttore dei lavori, sottoscritta ed accettata senza riserve dall'Impresa Appaltatrice Ritonnaro Costruzioni s.r.l., autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.ei. giusta nota n. 1014 del 28.06.2024;

VISTA la nota n. 0374120 del 20.08.2024 con la quale il MASAF in merito alla perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, previo parere favorevole espresso in data 12.08.2024 dall'Alto Sorvegliante Ing. Rocco Leonetti, ha comunicato al Consorzio, tra l'altro:

"…. si prende atto:

- *del parere reso dall'Alto sorvegliante reso in data 12 agosto 2024 con il quale ha espresso parere favorevole alla presa d'atto da parte di codesto Ministero della perizia in oggetto, evidenziando che trattasi di presa d'atto e non di approvazione in quanto la perizia tecnica in argomento è senza aumento di spesa né modifica il quadro economico ultimo vigente o le singole voci di questo, attestando che:*
- *ai fini della normativa applicabile all'intervento, Dlgs. 50/2016, art. 106, la perizia rientra nella fattispecie contemplata dal comma 1 lettera e) potendosi considerare modifiche non sostanziali per come queste ultime vengono definite dal comma 4 dello stesso articolo;*
- *il termine di ultimazione dei lavori resta fissato al 27 dicembre 2025, in base al cronoprogramma rimodulato, riportato nell'allegato alla perizia, in funzione delle variazioni delle categorie di lavorazioni previste in perizia, ma che non hanno comportato la necessità di un maggior tempo contrattuale;*
- *con la realizzazione dei lavori così come variati nella perizia non vengono modificati i target associati alla Misura M2C4 I.4.3 del PNRR (contatori di II, III e IV livello, area efficientata) e le milestone previsti con l'intervento de quo, ottenendo peraltro ulteriori riflessi positivi in termini di risparmio idrico, di benefici ambientali e quindi di rispetto del DNSH."*

VISTA la delibera di Deputazione Amministrativa dell'intestato Consorzio n. 92/2025 del 31.07.2025 con la quale è stata approvata la predetta perizia di variante tecnica in corso d'opera comportante un maggior importo contrattuale di € 210.000,00, oltre € 46.200,00 per IVA, maggior importo al quale si può far fronte mediante l'utilizzo della corrispondente somma, contenuta entro il limite del 50% dell'importo di € 542.237,42 della voce ***"b.5 -Imprevisti (fino al 5% della voce A)"*** del quadro economico approvato dal MASAF con il sopracitato Decreto n. n. 0701954 del 22.12.2023, perizia che comporta la riarticolazione del predetto quadro economico, quale risulta dall'elaborato *"DTEV4- Quadro economico"*, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05 assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023 e n. 0701954 del 22.12.2023, modificato a seguito della perizia di variante tecnica in corso d'opera con utilizzo parziale delle somme per imprevisti datata luglio 2025		
VOCE DI SPESA		**IMPORTO**
A	**LAVORI /FORNITURE**	Euro
A.1	Lavori/forniture	**9.011.495,79**
A.2	Oneri per la sicurezza	**87.642,19**
	TOTALE A	**9.099.137,98**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
b.1	lavori in amministrazione diretta	**0**
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	**30.000,00**
b.3	Oneri di discarica	**62.753,32**
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	**619.485,09**
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	**286.037,42**
	TOTALE B	**998.275,83**
C	Spese generali (fino al 13% di A+b.2+b.3+b.4, compreso IVA)	**1.063.956,15**
	TOTALE C	**1.063.956,15**
	TOTALE A + B+C	**11.161.369,96**
D	I.V.A. (22% di A+b.1+b.2+b.3)	**2.022.216,09**
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D)	**13.183.586,05**

DATO ATTO:

- ✓ che in merito alla perizia di variante datata luglio 2025 si è espresso con parere favorevole l'Alto sorvegliante Ing. Rocco Leonetti con nota del 08.08.2025, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 1529 di Prot. in data 11.08.2025;
- ✓ che il MASAF-DISR1 con Decreto N. 0479436 del 23.09.2025 ha preso atto della perizia in corso d'opera n° 2 di Variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs.50/2016, a seguito di istruttoria d'ufficio, ed in considerazione del parere favorevole dell'Alto Sorvegliante, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:
  "- garantire il rispetto dei target indicati nella nota dell'Unità di missione n.579348 del 4 novembre 2024 (Cartella Note UdM);
  - ultimare i lavori e/o l'installazione delle forniture nei termini contrattuali e collaudare l'opera entro e non oltre il 28 febbraio 2026, data entro la quale l'Ente concessionario dovrà attestare formalmente il completamento di tutte le attività inerenti alla realizzazione dell'opera;
  - aggiornare i dati su ReGis secondo la Circolare MEF;
  - aggiornare l'importo della cauzione definitiva in relazione al maggior importo contrattuale;";
  ed ha approvato e rimodulato il quadro economico di finanziamento approvato a suo tempo con il citato decreto n. 0701954 del 22.12.2023, come segue:

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05 assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023, n. 0701954 del 22.12.2023 e n. 0479436 del 23.09.2025, modificato a seguito della perizia di variante tecnica in corso d'opera con utilizzo parziale delle somme per imprevisti datata luglio 2025		
VOCE DI SPESA		**IMPORTO**
A	**LAVORI /FORNITURE**	Euro
A.1	Lavori/forniture	**9.011.495,79**
A.2	Oneri per la sicurezza	**87.642,19**
	TOTALE A	**9.099.137,98**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
b.1	lavori in amministrazione diretta	**0**

b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	**30.000,00**
b.3	Oneri di discarica	**62.753,32**
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	**619.485,09**
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	**286.037,42**
	TOTALE B	**998.275,83**
C	Spese generali (fino al 13% - 10,84%- di A+b.2+b.3+b.4, comprensive di IVA)	**1.063.956,15**
	TOTALE C	**1.063.956,15**
	TOTALE A + B+C	**11.161.369,96**
D	I.V.A. (22% di A+b.1+b.2+b.3)	**2.022.216,09**
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D)	**13.183.586,05**

PRESO ATTO che in data 27.12.2025 i lavori sono stati ultimati giusto verbale di constatazione e certificato di ultimazione dei lavori redatti dal Direttore di lavori in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice, atti sottoscritti senza riserve dall'Impresa Appaltatrice ed approvati dal RUP;

VISTA la propria delibera n. 23/2026 del 29.01.2026 con la quale è stata approvata la perizia di assestamento finale datata 23.01.2026, con il seguente quadro economico, rielaborato proprio a seguito della perizia stessa, impegnando parte delle economie rinveniente dalla voce b.5 per rimpinguare la voce "C"- Spese generali (fino al 13% di A+b.2+b.3+b.4, compreso IVA), nei limiti previsti dal MASAF, a cui va sottoposta, previo eventuale parere o semplice presa d'atto dell'Alto Sorvegliante:

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05 assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023 , n. 0701954 del 22.12.2023 e n. 0479436 del 23.09.2025, rimodulato a seguito della perizia di assestamento finale dei lavori e delle altre voci di spesa		
VOCE DI SPESA		**IMPORTO**
A	**LAVORI /FORNITURE**	Euro
A.1	Lavori/forniture	**9.011.495,79**
A.2	Oneri per la sicurezza	**87.642,19**
	TOTALE A	**9.099.137,98**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
b.1	lavori in amministrazione diretta	**0**
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	**30.000,00**
b.3	Oneri di discarica	**62.753,32**
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	**619.485,09**
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	**0,00**
	TOTALE B	**712.238,41**
C	Spese generali (fino al 13% di A+b.2+b.3+b.4, comprensive di IVA)	**1.275.478,93**
	TOTALE C	**1.275.478,93**
	TOTALE A + B+C	**11.086.855,32**
D	I.V.A. (22% di A+b.1+b.2+b.3)	**2.022.216,09**
	TOTALE FINANZIAMENTO IMPEGNATO (A+B+C+D)	13.109.071,42
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D)	13.183.586,05
	ECONOMIA DI SPESA	74.514,63

VISTA la propria delibera n. 24/2026 del 29.01.2026 con la quale è stato disposto:

*"di prendere atto che, a valere sulla voce **b.2**- Oneri di allaccio a pubblici servizi – del quadro economico approvato vanno imputate quelle spese sostenute fino ad oggi e quelle sostenende afferenti, appunto, agli allacci alle reti (telefoniche, elettriche, trasmissione dati, ecc.), giusta relazione e distinta allegata elaborata dal RUP, Ing Elziario Grasso, d'intesa con la struttura consortile;*

di prendere atto ed approvare la proposta del RUP, avvallata dalla struttura consortile e di dare mandato allo stesso sempre d'intesa e di concerto con la struttura consortile di dar corso alle procedure di legge per procedere agli affidamenti a ditte specializzate per definire da un punto di vista tecnico- economico tutti gli allacci necessari;"

VISTA la nota prot. n. 203103 del 30 aprile 2026 con la quale il MASAF ha preso atto dell'approvazione del quadro economico rimodulato post approvazione del collaudo finale con delibera Presidenziale n.11 del 9 aprile 2026, e successiva delibera del Comitato esecutivo n.44 del 27 aprile 2026, ed in riferimento alla perizia lavori in amministrazione diretta redatta ad approvata dal RUP in data 22 aprile 2026 ai sensi del D.lgs. n.36/2023 ha comunicato che la rideterminazione del quadro economico potrà avvenire con successivo provvedimento, solo a seguito dell'emissione del parere dell'Alto sorvegliante sulla perizia;

VISTO il Decreto n.0218719 del 08.05.2026 con il quale il MASAF ha preso atto della predetta perizia dei lavori in Amministrazione diretta con la precisazione di riarticolare il quadro economico alla luce del parere favorevole dell'Alto Sorvegliante, Ing Rocco Leonetti in data 02.05.2026 e sulla base della delibera Presidenziale n. 14 del 04.05.2026, come segue:

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05, assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023, n. 0701954 del 22.12.2023 e n. 0479436 del 23.09.2025, rimodulato post emissione del certificato di collaudo finale del 24.02.2026 e della perizia per lavori in amministrazione diretta datata 23.04.2026, aggiornata in data 04.05.2026		
VOCE DI SPESA		IMPORTI
A	**LAVORI /FORNITURE**	Euro
A.1	Lavori/forniture	9.011.247,99
A.2	Oneri per la sicurezza	87.642,19
	TOTALE A	**9.098.890,18**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	lavori in amministrazione diretta	
b.1.1	Lavori in amministrazione diretta (forniture apparecchiature, materiali e noli)	84.700,00
b.1.2	Lavori in amministrazione diretta (Personale Progettazione, Direzione dei lavori ed esecuzione)	9.466,00
	Totale b.1	**94.166,00**
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	30.000,00
b.3	Oneri di discarica	34.641,59
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	619.485,09
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	0,00
	TOTALE B	**778.292,68**
C	Spese generali (al 13% di A+b.2+b.3+b.4, comprensive di IVA)	**1.271.792,20**
	TOTALE A + B+C	**11.148.975,06**
D	I.V.A. (22% di A+b.2+b.3)	**2.015.976,99**
d.1	I.V.A. su forniture lavori in amministrazione diretta b.1.1	**18.634,00**
	TOTALE D	**2.034.610,99**
E	Economie	**0,00**
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D+E)		**13.183.586,05**

VISTA la determina n.07/05 del 19.05.2026 Prot. Gen. n. 781, con la quale è stato aggiudicato alla Ditta ASW- ATI s.r.l., il Servizio di allaccio a pubblici servizi: telecontrollo, telegestione e telesorveglianza e delle relative forniture tecnologiche per l'importo di € 27.219,64, oltre IVA ed è stato dato atto che la spesa di € 27.219,64 è ricompresa nell'importo di € 30.000,00 della voce b.2. – Oneri di allaccio a pubblici servizi del quadro economico approvato dal MASAF, mentre l'importo di € 5.988,32, corrispondente all'IVA su detto importo di € 27.219,64 è ricompresa nell'importo della voce "D. IVA su A+b.1+b.2+b.3" del quadro economico approvato dal MASAF;

VISTA la determina dirigenziale n. 11/05 del 27.05.2026 n. 861 del Prot Gen., con la quale a seguito della procedura negoziata ai sensi del Dlgs n. 36/2026 e s.m.ei. è stata aggiudicata alla Ditta AC.MO. s.r.l., la fornitura di apparecchiature idrauliche per l'importo di € 36.492,00, oltre IVA, ed è stato dato atto che la spesa di € 36.492,00 è ricompresa nell'importo di € 84.700,00 della voce b.1.1. – Lavori in amministrazione diretta (fatture forniture apparecchiature e materiali), del quadro economico approvato dal MASAF con decreto n. 0218719 del 08.05.2026, mentre l'importo di € 8.028,24, corrispondente all'IVA su detto importo di € 36.492,00 è ricompresa nell'importo di € 18.643,00 della voce "d.1. IVA sulle forniture lavori in amministrazione diretta b.1.1+b.2+b.3" del quadro economico approvato dal MASAF, innanzi riportato;

VISTA la delibera Presidenziale n. 18 dell'11.06.2026 con la quale è stata approvata la perizia dei lavori in amministrazione diretta con le somme derivanti dalle economie da ribasso offerto in sede di gara dalla Ditta AC.MO. s.r.l., aggiudicataria dei lavori in amministrazione diretta previsti con la perizia datata 22.04.2026 ed aggiornata in data 04.05.2026 per complessivi € 58.813,76 di cui € 48.208,00 per forniture e € 10.605,76 per IVA, fermo restante l'impegno di spesa complessivo di € 112.800,00 (comprensivo di IVA) autorizzato dal MASAF con il predetto decreto n. 0218719 del 08.05.2026, a seguito della predetta aggiudicazione e fermo restante il quadro economico della spesa approvato con il predetto decreto;

VISTA la Determina dirigenziale n. 14/06 del 18.06.2026, n. 1105 del Prot. Gen. con la quale è stato preso atto, relativamente alla voce di spesa *"b.4 - Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili"* del Quadro Economico del progetto de quo approvato da ultimo con il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0218719 del 08/05/2026, di € 619.485,09:

a) dell'Ordinanza prot. Atti n. 1.597 del 18/06/2026 emessa dal Responsabile delle Espropriazioni del Consorzio, Dott. Agr. Giuseppe Lo Conte, con la quale viene ordinato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii. (Testo Unico vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità), il deposito dell'indennità di espropriazione per occupazione definitiva, di asservimento ed occupazione temporanea presso la Cassa DD. PP. – Ragioneria Territoriale dello Strato – Sezione di Napoli per le Ditte non concordatarie di cui all'elenco allegato all'Ordinanza per un importo totale di € 80.530,62;
b) dell'economia di spesa di € 29.225,11 realizzatasi alla conclusione del Progetto de quo, relativamente alla voce b.4 del Quadro Economico "Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili" da ultimo approvato con Decreto MASAF n. 0218719 del 08/05/2026;

VISTA la proposta formulata dal RUP, Ing Elziario Grasso, con nota del 24.06.2026 ed integrata convenientemente con nota del 26.06.2026, dalle quali emerge che, essendo state accertate le somme relative alle varie voci di spesa si può procedere alla determinazione del quadro economico finale dell'investimento, salvo le determinazioni superiori del MASAF, previo parere dell'Alto Sorvegliante Ing. Rocco Leonetti;

RITENUTO prendere atto e, correlativamente, approvare la predetta proposta formulata dal RUP, Ing Elziario Grasso, da cui emerge che a seguito dell'accertamento delle somme relative alle varie voci di spesa è scaturita una economia di spesa di € 32.702,51 e quindi l'importo finale del finanziamento di € 13.150.883,54, come riportato nel seguente quadro economico finale :

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05 assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023, n. 0701954 del 22.12.2023, n. 0479436 del 23.09.2025 e n. 0218719 del 08.05.2026, rimodulato alla luce delle spese accertate per tutte le voci di spesa.		
VOCE DI SPESA		IMPORTI DEL QUADRO ECONOMICO FINALE
A	**LAVORI /FORNITURE**	Euro
A.1	Lavori/forniture	9.011.247,99
A.2	Oneri per la sicurezza	87.642,19
	TOTALE A	**9.098.890,18**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Lavori in amministrazione diretta (fatture forniture apparecchiature e materiali)	83.894,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	29.711,73
b.3	Oneri di discarica	34.641,59
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	590.484,88
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	0,00
TOTALE B		**738.732,20**
C	Spese generali (al 13% di A+b.1+b.2+b.3+b.4, comprensive di IVA)	1.278.890,91
	TOTALE C	**1.278.890,91**
TOTALE A + B+C		**11.116.513,29**
D.1	I.V.A. (22% di A+b.2+b.3)	**2.015.913,57**
D.2	IVA (22% di b.1)	18.456,68
	totale D	**2.034.370,25**
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO / IMPEGNATO (A+B+C+D)		**13.150.883,54**
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO ORIGINARIAMENTE		13.183.586,05
ECONOMIA DI SPESA TOTALE		**32.702,51**

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.e.i.

VISTO il Dlgs n. 50/2016 e s.m.ei. e il Dlgs n. 36/2023 e s.m.ei.;

VISTA la L.R. Campania n. 7 del 06.06.2025 e s.m.e i.;

VISTO il vigente Statuto consortile;

SENTITO il parere favorevole reso dal Direttore ai sensi del vigente Statuto consortile;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di richiamare, come richiama, la narrativa che precede per formare parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di prendere atto che le varie voci di spesa sono state determinate in via definitiva e si è ottenuta, alla fine dell'attuazione dell'intervento finanziato dal MASAF, una economica di spesa di € 32.702,51 e quindi l'importo finale del finanziamento ammonta a € 13.150.883,54;

di approvare, come approva, quindi, il sotto riportato quadro economico finale della spesa da sottoporre al vaglio del MASAF per le superiori determinazioni, previo parere dell'Alto Sorvegliante:

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05 assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023, n. 0701954 del 22.12.2023, n. 0479436 del 23.09.2025 e n. 0218719 del 08.05.2026, rimodulato alla luce delle spese accertate per tutte le voci di spesa.		
VOCE DI SPESA		IMPORTI DEL QUADRO ECONOMICO FINALE
A	**LAVORI /FORNITURE**	Euro
A.1	Lavori/forniture	9.011.247,99
A.2	Oneri per la sicurezza	87.642,19
	TOTALE A	**9.098.890,18**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Lavori in amministrazione diretta (fatture forniture apparecchiature e materiali)	83.894,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	29.711,73
b.3	Oneri di discarica	34.641,59
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	590.484,88
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	0,00
TOTALE B		**738.732,20**
C	Spese generali (al 13% di A+b.1+b.2+b.3+b.4, comprensive di IVA)	1.278.890,91
	TOTALE C	**1.278.890,91**
TOTALE A + B+C		**11.116.513,29**
D.1	I.V.A. (22% di A+b.2+b.3)	**2.015.913,57**
D.2	IVA (22% di b.1)	18.456,68
	totale D	**2.034.370,25**
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO / IMPEGNATO (A+B+C+D)		**13.150.883,54**
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO ORIGINARIAMENTE		13.183.586,05
ECONOMIA DI SPESA TOTALE		**32.702,51**

di inoltrare il presente atto deliberativo al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. D.G. Sviluppo Rurale - DISR 1: -Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui – per le superiori determinazioni e all'Alto Sorvegliante, Ing. Rocco Leonetti, per il parere di competenza;

di dare ampio mandato al Presidente del Consorzio, al RUP ed agli Uffici consortili per tutte le attività connesse e consequenziali, ivi comprese quelle relative alla rendicontazione della spesa al MASAF;

di incaricare il Segretario di pubblicare nei modi e forme di legge la presente delibera e di trasmetterne copia ai Settori consortili, preposti per gli adempimenti di competenza, ed alla Giunta Regionale della Campania nei casi previsti dalla legge.

Letta, confermata e sottoscritta.

f.to IL SEGRETARIO F.F.
- Avv. Mariapia Iannunzio-

f.to IL PRESIDENTE
-Francesco Vigorita-

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Consortile:

Favorevole _____ Contrario_____

Parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Consortile:

Favorevole _____ Contrario_____

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal _____ a termini della Legge Regionale 06.06.2025 n° 7 e del vigente Statuto consortile.

Alla data odierna non è pervenuta, contro di essa, alcuna opposizione.-

Grottaminarda, _____

IL SEGRETARIO F.F. -
- Avv. Mariapia IANNUNZIO -