


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2047 del 16 DIC. 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: Si
Atto sottoposto a controllo: No

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI COSTRUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDIO PRESSO L'OSPEDALE BUSACCA DI SCICLI - APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E RELATIVO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 16 DIC. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:
- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Settore Affari Patrimoniali e Tecnici, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto deliberativo n. 364 dell'08/06/2005 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio dell'Ospedale Busacca di Scicli", redatto dall'Ing. Saverio Piazzese per un importo complessivo di € 1.580.358,11 di cui € 1.022.993,83 per lavori a base d'asta, € 25.677,30 per oneri della sicurezza ed € 531.686,98 per somme a disposizione che presentava il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori		€ 1.048.671,13
- di cui per oneri relativi alla sicurezza	€ 25.677,30	
- per lavori a base d'asta	€ 1.022.993,83	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1) IVA sui lavori 10%	€ 104.867,11	
2) Competenze tecniche	€ 336.002,97	
3) IVA competenze tecniche 20%	€ 66.263,61	
4) Oneri per spese di pubblicazione	€ 7.500,00	
5) Imprevisti 1,63%	€ 17.053,29	
Sommano	€ 531.686,98	€ 531.686,98

IMPORTO TOTALE PROGETTO A) + B) € 1.580.358,11

CHE i succitati lavori sono stati finanziati ai sensi dell'art.20 della Legge 11/03/1988 n.67 e successive modifiche ed integrazioni, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio pubblico;

VISTO il Decreto Dirigenziale del 16/03/2004 di ammissione al finanziamento del progetto di cui sopra previsto nell'accordo del 30/04/2002 tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana;

PRESO atto che a seguito della gara a pubblico incanto i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Stretto di Messina (esecutrice dei lavori la consorziata CO.I.R. di Vittoria) che ha offerto un ribasso pari al 24,66% a seguito del quale, relativamente ai soli lavori di costruzione dei servizi antincendio si è avuto il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori			€ 796.400,85
- di cui per oneri relativi alla sicurezza	€ 25.677,30		
- per lavori al netto del ribasso	€ 770.723,55		
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1) IVA sui lavori 10%	€ 79.640,08		
2) Competenze tecniche	€ 336.002,97		
3) IVA competenze tecniche 20%	€ 66.263,61		
4) Oneri per spese di pubblicazione	€ 7.500,00		
5) Imprevisti 1,63%	€ 17.053,29		
6) Ribasso d'asta (24,66%) + IVA	€ 277.497,31		
	€ 783.957,26		€ 783.957,26
IMPORTO TOTALE PROGETTO A) + B)			€ 1.580.358,11

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 1.258.885,56
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 31.173,23
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.227.712,23
RIBASSO D'ASTA (24,63 %)	€ 302.385,55
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI	€ 925.326,78
IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€ 956.500,01

SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. LAVORI (10%)	€ 95.650,00
SPESE TECNICHE	€ 506.913,71
I.V.A. SU SPESE TECNICHE	€ 99.087,17
SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 5.329,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 706.980,78
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€ 1.663.480,79

- Approvare lo schema di atto di sottomissione allegato agli atti di Perizia che prevede un maggior importo contrattuale di € 72.422,69, IVA inclusa;
- Dare atto che al maggiore importo dei lavori, pari ad € 72.422,69, IVA inclusa, si farà fronte con fondi di bilancio aziendale autorizzando la spesa sul conto di costo patrimoniale n. 10102080102 denominato "immobilizzazione in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2011;
- Dare atto altresì che l'importo contrattuale di cui al contratto rep. n. 1369 del 23/07/2008 stipulato con l'Impresa A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo), dovrà essere modificato, per la parte relativa ai soli lavori di costruzione dei servizi antincendio, incrementando lo stesso dell'importo di € 72.422,69, IVA inclusa;
- Dare atto che il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato in mesi 16 dal C.S.A., rideterminato in mesi 13, in funzione dei soli lavori di competenza dell'Impresa SIC.IM., prorogato di mesi 3 per effetto dei lavori suppletivi, di cui all'atto di sottomissione n. 1, resta invariato;
- Approvare lo schema di atto di sottomissione allegato agli atti di perizia che prevede un maggior importo contrattuale di € 72.422,69, IVA inclusa;
- Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- Trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Reg.le Sanità ed all'Ispettorato Reg.le Tecnico, per gli adempimenti di rispettiva competenza, connessi con le conseguenti operazioni di finanziamento ex art.20 L.67/88.

L'ESTENSORE
SIG.RA G. IACONO

[Firma]

Data	Esercizio
Importo	Autorizzato
Visto: Il Direttore Economico Finanziario	Il Contabile

CHE con la suddetta Impresa è stato stipulato apposito contratto in data 04/06/2006 Rep. n. 1211, registrato a Ragusa l'11/04/2006 e che sono state effettuate tre consegne parziali dei lavori rispettivamente in data 24/05/2006, 19/11/2007 e 18/03/2008 ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 554/1999 ed in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

CHE in data 06/05/2008 è pervenuta a questa Azienda copia del dispositivo n. 42/08 del 02/04/2008 pronunciato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso in appello n. 1180/07 proposto dalla SIC.IM s.r.l. di Catania che, "per quanto in motivazione e per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado";

CHE pertanto con delibera n. 2487 del 16/07/2008, immediatamente esecutiva, in attuazione del suddetto dispositivo, è stata annullata la delibera n. 2143 del 01/12/2005 sopra richiamata, dichiarando l'inefficacia del contratto stipulato con il Consorzio Stabile Stretto di Messina, Consorzio CO.I.R. di Vittoria, consorziata esecutrice dei lavori, già a far data dal 10/07/2008, fatti salvi gli effetti prodotti;

CHE con il medesimo provvedimento, inoltre, i lavori in questione sono stati aggiudicati all'A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo) – "G.F.F. Impianti s.r.l." (mandante) che ha offerto un ribasso d'asta pari al 24,63% e, pertanto, per un importo contrattuale, relativamente ai lavori di costruzione dei servizi antincendio, di € 796.707,76, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 25.677,30;

CHE con la suddetta A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo) è stato stipulato relativo contratto d'appalto rep. N. 1369 del 23/07/2008 registrato ad Acireale (CT) al n. 1824 serie n. 3 il 31/07/2008;

CHE in data 03/09/2008 si è proceduto ad effettuare la consegna parziale dei lavori alla suddetta A.T.I., ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 554/1999 ed in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO atto che, alla data del 10/07/2008, una parte dei lavori in questione era già stata realizzata dalla precedente Impresa aggiudicataria, Consorzio Stabile "Stretto di Messina", con consorziata "COIR" e che tali lavori non erano ancora stati contabilizzati alla data di stipula del contratto d'appalto stipulato con l'Impresa A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo) in data 23/07/2008;

CHE la suddetta contabilizzazione dei lavori eseguiti alla data del 10/07/2008 dalla precedente Impresa aggiudicataria Consorzio Stabile "Stretto di Messina", con consorziata "COIR", è stata successivamente effettuata e riportata negli atti della perizia n. 1, risultando che l'importo dei lavori in questione da realizzare è pari ad € 861.870,21 che, al netto del ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo), determina un importo netto dei lavori pari ad € 654.660,52 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 20.580,37;

VISTA la delibera n. 3547 del 13/11/2008 con la quale è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di costruzione del servizio antincendio" di cui al seguente quadro economico;

A) Importo lavori		
Importo lordo lavori	€ 1.258.046,62	
Oneri per la sicurezza	€ 31.505,03	
Importo a base d'asta	€ 1.226.541,59	
Ribasso d'asta 24,63%	€ 302.097,19	
Importo netto dei lavori	€ 924.444,40	
Importo netto lavori compresi oneri sicurezza	€ 955.949,43	€ 955.949,43
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA su lavori 10%	€ 95.594,94	
Spese tecniche	€ 438.964,78	
IVA su spese tecniche (20%)	€ 86.542,14	
Spese di pubblicazione ed economie	€ 3.306,82	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 624.408,68	€ 624.408,68
Importo totale progetto di perizia (A+B)		€ 1.580.358,11

CONSIDERATO che in data 12/03/2010 è stato emanato il Decreto dell'Ass. Reg.le della Salute n. 0752 del 12/3/2010, relativo al *Riordino, rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera e territoriale dell'A.S.P. di Ragusa*, adottato dall'A.S.P. di Ragusa con delibera n. 1096 del 25/05/2010. Tale decreto, tra l'altro, prevedeva modifiche e variazioni delle destinazioni d'uso dei locali di alcuni padiglioni dell'Ospedale Busacca di Scicli e relativa rimodulazione dei posti letto, per cui si rendeva necessaria la redazione di una nuova PVS dei *"Lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del P.O. Busacca di Scicli"* (progetto Fulci) e, di conseguenza, dei lavori antincendio oggetto della presente deliberazione;

CHE al fine di ottemperare a tale Decreto, l'Azienda, con nota prot. n. 351 del 21/04/2010, ha autorizzato il Prof. Cesare Fulci e gli Ingg. A. Genovese e S. Piazzese, Direttori dei Lavori rispettivamente dei *"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BUSACCA"* e dei *"LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E COSTRUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDIO DELL'OSPEDALE BUSACCA DI SCICLI"* alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. A) della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e s.m.i.;

PRESO atto che la Perizia di Variante e Suppletiva, oggetto del presente atto, deve, tra l'altro, tener conto delle nuove indicazioni e previsioni progettuali della 2° perizia relativa ai *"Lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del P.O. Busacca di Scicli"* (progetto Fulci), approvata con delibera n. 723 del 14/04/2011;

RILEVATO che in data 17/10/2011, prot. n. 28638, il Direttore dei Lavori, Ing. Saverio Piazzese, ha presentato gli elaborati progettuali ed economici relativi alla presente 2° PVS, redatta ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 109/1994, coordinato con le norme di cui alle LL.RR. n. 7/2002 e 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni e che presenta il seguente quadro economico:

IMPORTO LORDO LAVORI	€	1.258.885,56	
ONERI DELLA SICUREZZA	€	31.173,23	
IMPORTO LAVORIA BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€	1.227.712,23	
RIBASSO D'ASTA (24,63 %)	€	302.385,55	
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI	€	925.326,78	
IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	956.500,01	
SOMME A DISPOSIZIONE:			
I.V.A. LAVORI (10%)	€	95.650,00	
SPESE TECNICHE	€	506.913,71	
I.V.A. SU SPESE TECNICHE	€	99.087,17	
SPESE DI PUBBLICAZIONE	€	5.329,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	706.980,78	€ 706.980,78
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€		€ 1.663.480,79

CONSIDERATO che la suddetta Perizia non modifica la natura delle opere previste nel progetto originario, anzi è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e che la stessa uniforma il progetto alle previsioni progettuali di perizia dei lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del P.O. "Busacca" di Scicli (progetto Fulci);

CHE, come risulta dal quadro economico sopra riportato e dall'allegata approvazione in linea tecnica redatta dal R.U.P., il maggior importo occorrente per far fronte alla presente PVS è pari ad € 72.422,69, scaturente dal confronto tra il quadro economico della PVS n. 1, pari ad € 1.580.358,10, a cui vanno aggiunti € 10.700,00 derivanti dall'applicazione della penale all'Impresa CO.I.R., e quello della presente PVS che è pari ad € 1.663.480,79 ($€ 1.663.480,79 - 1.591.058,10 = € 72.422,69$);

CHE conseguentemente l'importo contrattuale di cui al contratto rep. n. 1369 del 23/07/2008 stipulato con l'Impresa A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo), per la parte relativa ai soli lavori di costruzione dei servizi antincendio, già incrementato di € 17.194,44 per effetto della prima PVS, dovrà essere modificato, incrementando lo stesso dell'importo di ulteriori € 72.422,69;

CHE a seguito della predisposizione della 2° PVS, tenuto conto delle somme disponibili relative al finanziamento dell'intervento in questione, è stato necessario stralciare dalle previsioni progettuali di perizia gli interventi relativi a:

- l'installazione dei due gruppi di continuità nel Pad. N (in quanto nel frattempo l'Azienda per motivi di sicurezza ha provveduto alla sostituzione dei gruppi preesistenti);
- le opere antincendio del Pad. A;
- il completamento dell'illuminazione esterna (per la sola parte della zona circostante il Pad. N);
- le opere antincendio del pad. A;
- parte del piano seminterrato del pad. F (precisamente i locali elettricisti e i vani per operatori tecnici).

CHE il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato in mesi 16 dal C.S.A., rideterminato in mesi 13, in funzione dei soli lavori di competenza dell'Impresa SIC.IM., prorogato di mesi 3 per effetto dei lavori suppletivi, di cui all'atto di sottomissione n. 1, resta invariato.

VISTA l'approvazione in linea tecnica espressa dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lorenzo Aprile, ai sensi dell'art. 134 comma 9 del D.P.R. n.554/99, in data 16/11/2011 prot. n. 1061;

VISTI i pareri tecnici favorevoli espressi sul progetto di variante dei lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del P.O. "Busacca" di Scicli (progetto Fulci) che si estendono alla perizia in esame in quanto tutti gli elaborati significativi sono perfettamente validi:

- parere igienico sanitario, rilasciato dal responsabile del servizio di igiene pubblica di Ragusa in data 30/11/2010 n. M239;
- nulla osta rilasciato dalla Sovrintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa in data 04/02/2011 n. 467;
- conformità urbanistica rilasciata dal Comune di Scicli in data 18/01/2011 n. 1;
- parere del Direttore Sanitario Aziendale di cui alla nota prot. 444 Dir Gen del 04/02/2011;
- conformità alla normativa antincendio rilasciata dal Comando Prov. dei Vigili del Fuoco in data 25/08/2011, prot. n. 8130.

RITENUTO pertanto di dover approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 e relativo schema di atto di sottomissione dei *"Lavori di costruzione dei servizi antincendio dell'Ospedale Busacca di Scicli"* aggiudicati all'A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo) – "G.F.F. Impianti s.r.l." (mandante);

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento stante l'urgenza di adeguare i lavori in questione ai lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del medesimo presidio ad oggi in corso;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Approvare gli atti relativi alla perizia di variante e suppletiva dei *"Lavori di costruzione dei servizi antincendio dell'Ospedale Busacca di Scicli"* redatta dall'Ing. Saverio Piazzese che presenta un importo complessivo di € 1.663.480,79, di cui al seguente quadro economico: