

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. *244* DEL *19* *6* *10*. *2015*

SETTORE UFFICIO TECNICO

1° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Claudio LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: Geom. Pasqualino CALABRESE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. *102* DEL *10* *6* *10*. *2015*

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PANTAIDE/
CASTROMURRO - IMPORTO COMPLESSIVO € 250.000,00.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA MAGGIORE SPESA E
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.

CUP D59J13000490006 – CIG 6217504E99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell'1/07/2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale",

PREMESSO

CHE la Regione Calabria – Dipartimento 9 – Settore 2 – Infrastrutture/LL.PP., con propria nota in data 7/01/2013 Prot. n. 4926, acquista al Prot. Gen. di questa Amministrazione in data in 18/01/2013 al n. 1290 del Prot. Gen. con proprio Decreto D.G. n. 13794 del 3/10/2015, ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 31/07/1987 e dell'art. 42 comma 1 della Legge Regionale n. 47 del 23/12/2011, ha concesso un finanziamento di € 250.000,00 per i lavori di "Sistemazione Strada Comunale Castromurro/ Pantaide", mediante l'assunzione di un Mutuo quindicennale da contrarre con la Cassa DD.PP., coperto dalla Regione Calabria nella misura di una rata annua di € 16.700,00 e per la restante somma a carico di questa Amministrazione;

CHE l'intervento di che trattasi era inserito nel programma delle OO.PP. 2013/2015 - Anno 2013 - Progetto n. 65 e riprogrammato nel programma delle OO.PP. 2014/2016 - Anno 2014 - Progetto n. 55;

CHE con Ordinanza Sindacale n. 62 del 20/05/2013, è stato affidato l'incarico per la Progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Sicurezza sul lavoro in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Caroprese Daniele e all'Ing. Carrozzino Lucio entrambi con studio tecnico in Belvedere M.mo (CS), mentre lo studio Geologico al Geol. Mollo Francesco e al Geol. Grosso Ciponte Vincenzo entrambi con studio tecnico in Belvedere M.mo (CS);

VISTO il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CASTROMURRO-PANTAIDE" per l'importo complessivo di € 250.000,00, redatto, firmato e trasmesso in data 10/06/2010, dai tecnici incaricati Ing. Caroprese Daniele e Ing. Carrozzino Lucio, approvato con Delibera di G.C. n. 94 dell'11/06/2013;

CHE con posizione n. 6008297 è stato assunto Mutuo con la Cassa DD.PP. per l'importo di € 250.000,00;

CHE con Ordinanza Sindacale n. 218 del 15/12/2014, sono stati affidati i lavori di che trattasi all'Impresa ALKA S.r.l. con sede in Via A. Pepe n. 7 di Belvedere M.mo (CS), aggiudicataria dei lavori del progetto principale di € 600.000,00, agli stessi patti e condizioni del relativo contratto di appalto n. 08 del 03/12/2012 registrato all'Ufficio del Registro di Belvedere Marittimo il 04/12/2012 al n. 281, applicando il medesimo ribasso del 6,75% sull'importo a base asta di € 171.690,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.310,00 oltre IVA al 22%;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio n. 174 del 28/04/2015 con la quale sono stati approvati la rimodulazione del nuovo quadro economico e lo schema di contratto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 16/12/2014;

VISTO il contratto di appalto n. 06 del 11/05/2015, registrato telematicamente in data 12/05/2015 al n. 993 Serie 1T, nel quale il corrispettivo dei lavori risulta di € 165.410,00 inclusa la somma di € 5.310,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 22%;

CHE per l'opera in questione è stato acquisito il codice CUP n. D59J13000490006 e il Codice CIG n. 6217504E99;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione i professionisti incaricati Ing. Daniele Caroprese e l'Arch. Lucio Carrozzino, hanno provveduto a redigere perizia di variante redatta e firmata in data 29/05/2015 e trasmessa in data 1/06/2015 n. 7722 del Prot. Gen di questa Amministrazione, le cui ragioni si identificano nelle fattispecie di una variante necessaria:

- a) per l'assestamento delle quantità delle categorie dei lavori previsti nel progetto principale con l'inserimento di nuovi lavori, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità motivata da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto e motivata per cause impreviste e imprevedibili in fase progettuale, senza aumento di costo (Art. 132 comma 3°, 2° e 3° periodo del D.L.vo 163/2006) e s.m. ed.i.;

CHE per la redazione della perizia cui si è fatto cenno, per integrare i nuovi lavori è stato utilizzato il ribasso di gara, senza però subire nessuna variazione di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto principale di € 250.000,00;

RITENUTO che l'impresa appaltatrice dei lavori, con apposito schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, ha accettato di eseguire i lavori della variante, agli stessi patti e condizioni del progetto principale;

CHE l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 6,75% nel quadro economico del progetto esecutivo era di € 165.410,00 (incluso la somma di € 5.310,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), mentre quello della perizia di variante al netto del ribasso offerto del 6,75% è di 173.680,47 (inclusa la somma di € 5.310,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con una variazione netta di spesa in più di € 8.270,47 (incluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% in € 1.819,50 e così per un totale di € 10.089,97;

CHE si ritiene di dover approvare la perizia di variante cui si è fatto cenno, che rientra nei limiti del 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 132 comma 3°, 2° e 3° periodo del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i., che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A	Importo lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto del 6.75%	€ 168.370,47	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.310,00	
	TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA		€ 173.680,47
A) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	IVA su (A) 22%	€ 38.209,70	
c1)	Progettazione (Preliminare, Definitiva ed Esecutiva), direzione lavori, contabilità e collaudo	€ 21.414,17	
c2)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori		
c3)	Collaudo statico	€ 1.495,11	
c4)	Relazione Geologica	€ 1.617,44	
C c5)	Accantonamento art.92 D.lgs. 163/2006	€ 2.023,30	
	SPESE TECNICHE (15% di A)		€ 26.550,00
D	Cassa Previdenza 4% su (c1+c2+c3)	€ 916,37	
E	IVA (22%) SU (c1+c2+c3+c4+E+F)	€ 5.604,59	
F	Cassa Previdenza 2% su (c4)	€ 32,34	
	TOTALE (D+E+F)		€ 6.553,30
I	Economie residue per ribasso del 6.75%	€ 2.109,92	
L	Accantonamento art. 11 legge 431/1998 (25% del ribasso)	€ 2.897,27	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 84.590,00
	TOTALE INVESTIMENTO		€ 250.000,00

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. ed i.;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare per i motivi e la causale in premessa specificati, la perizia di variante dei lavori di "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PANTAIDE/ CASTROMURRO", per l'importo complessivo netto di € 173.680,47 (inclusa la somma di € 5.310,00 quali oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso), senza maggiore spesa rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 250.000,00, redatta e firmata in data 29/05/2015 e trasmessa in data 1/06/2015 al n. 7722 del Prot. Gen di questa Amministrazione, dall'Ing. Daniele Caroprese dell'Arch. Lucio Carrozzino di Belvedere Marittimo (CS), che presenta il seguente nuovo quadro economico:

	A	Importo lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto del 6.75%	€ 168.370,47	
		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.310,00	
		TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA		€ 173.680,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B1)	IVA su (A) 22%	€ 38.209,70	
	c1)	Progettazione (Preliminare, Definitiva ed Esecutiva), direzione lavori, contabilità e collaudo	€ 21.414,17	
	c2)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori		
	c3)	Collaudo statico		
	c4)	Relazione Geologica	€ 1.617,44	
	C	c5) Accantonamento art.92 D.lgs. 163/2006	€ 2.023,30	
		SPESE TECNICHE (15% di A)		€ 26.550,00
	D	Cassa Previdenza 4% su (c1+c2+c3)	€ 916,37	
	E	IVA (22%) SU (c1+c2+c3+c4+E+F)	€ 5.604,59	
	F	Cassa Previdenza 2% su (c4)	€ 32,34	
		TOTALE (D+E+F)		€ 6.553,30
	I	Economie residue per ribasso del 6.75%	€ 2.109,92	
	L	Accantonamento art. 11 legge 431/1998 (25% del ribasso)	€ 2.897,27	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 84.590,00
TOTALE INVESTIMENTO				€ 250 000,00

- 2) Dare atto che l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 6,75% nel quadro economico del progetto esecutivo era di € 165.410,00 (incluso la somma di € 5.310,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), mentre quello della perizia di variante al netto del ribasso offerto del 6,75% è di € 173.680,47 (inclusa la somma di € 5.310,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con una variazione netta di spesa in più di € 8.270,47 (incluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% in € 1.819,50 e così per un totale di € 10.089,97;
- 3) Dare atto, altresì, che per i lavori della perizia di variante da eseguirsi a cura della stessa Impresa ALKA S.r.l. con sede in Via A. Pepe n. 7 di Belvedere M.mo (CS), è stato sottoscritto regolare schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, accluso alla perizia con l'impegno della stessa ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del progetto principale;
- 4) Dare atto che l'approvata perizia, rientra nei limiti del 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 132 comma 3° - 2° e 3° periodo del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i.;
- 5) Far fronte alla spesa occorrente di complessive € 250.000,00 col finanziamento meglio specificato in premessa;
- 6) La Direzione dei Lavori è autorizzata a fare eseguire i lavori della perizia di variante come avanti approvata, previa stipula dell'atto di sottomissione.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Geom. Pasquale Calabrese)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Claudio GIUDICE)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione 2015 Tit. _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____
Gestione Residui Passivi ex Cap. _____ Art. _____

NOTE.....
.....

Data.....

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 19 GIU. 2015 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. 687 Reg. Pub.)

Li.....19 GIU. 2015.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
.....
Istruttore Effettivo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

19 GIU. 2015

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 – del D.L.vo n. 267/2000.
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000:
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li.....19 GIU. 2015.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE