

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 34 DEL - 7 FEB. 2024

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: Tecnico LL.PP. - Manutentivo

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 23 DEL 29.01.2024

OGGETTO: "Interventi sulle aree di accesso al centro storico ed alle aree urbane" a valere sulla Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 come modificato dalla Legge 178/2020 - Allegato H (art. 1, c. 809, lett. b) di cui al D.G.R. 439 del 30 novembre 2020 e D.G.R. 21 del 20 gennaio 2022

Importo complessivo € 240.000,00 - Annualità 2022

Concessione proroga termine di ultimazione dei lavori (Art. 107 c. 5 D.Lgs. 50/2016)

CUP: D55F22000140001

CIG: 948963240F

AAAAAAAAAAAAAAAA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 26.08.2022, di "Proroga del Decreto di conferimento incarico di responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo";

VISTA la Legge del 30/12/2018 n.145 che all'art. 1:

- comma 134, dispone che "al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di

- viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034;
- comma 135, dispone che i contributi per gli investimenti di cui al precedente comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle Regioni a statuto ordinario, ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
 - a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
 - c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
 - d) c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
 - e) c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
 - f) c-quater) infrastrutture sociali;
 - g) c-quinquies) bonifiche ambientali dei siti inquinati.
 - comma 136, dispone che il soggetto beneficiario del contributo di cui al comma 135 (Regione o Comune) è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
 - comma 137, dispone che le Regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.
 - comma 138 prevede che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019»;

PREMESSO CHE

- con DGR n. 439 del 30/11/2020, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive", è stata approvata la programmazione al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2021 e per l'anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135 e di procedere agli atti consequenziali;
- con Decreto n°. 1629 del 19/02/2021 è stato approvato di impegnare le somme per gli Enti locali beneficiari di contributi per investimenti di cui alla DGR 439 del 30/11/2020 a valere sulla programmazione per l'annualità 2021 e per l'annualità 2022, iscritte sulle risorse vincolate Capitolo E9402013801, ed è stato approvato lo Schema di convenzione;
- con DGR n. 376 del 10/08/2021 avente ad oggetto, "Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 come modificato da L.160/2019 e DL 162/2019 art.39 c.14 novies e dalla L. 178/2020 - Allegato H (art. 1, c. 809, lett. b). Riprogrammazione annualità 2021-2022-2023 ed atto di indirizzo per le annualità successive", è stata approvata la riprogrammazione per le annualità 2021, 2022 e 2023, avvenuta sulla base della Legge 30/12/2020 n. 178 e in considerazione del monitoraggio dell'attuazione della DGR n. 439 del 30/11/2020;
- con DGR n. 376 del 10/08/2021 è stato approvato anche l'investimento per un intervento denominato "Programma strade" riferito a finanziamenti di interventi selezionati a seguito della Manifestazione di interesse indetta con DDG n. 510 del 22/01/2021 e finalizzata alla

concessione di contributi per interventi sulla viabilità in attuazione della Legge del 30/12/2018 n.145;

- con Decreto n. 9119 del 09/09/2021 e successivi Decreti n. 9539 del 23/09/2021 e n. 10706 del 22/10/2021 di rettifica, è stata approvata la graduatoria degli ammessi e degli esclusi per i progetti candidati dai comuni e dalle province e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria alla Manifestazione di interesse suddetta, ed è possibile individuare gli interventi indicati nella DGR n. 376/2021 come "Programma strade" attingendo dalla graduatoria di questi progetti ammessi in ordine di punteggio;
- con Decreto n°14161 del 31/12/2021 è stato approvato di disimpegnare parzialmente le somme impegnate con Decreto n°1629 del 19/02/2021 a seguito della riprogrammazione disposta dalla DGR n. 376 del 10/08/2021 rispetto alla DGR n. 439 del 30/11/2020;
- con Decreto n°5133 del 12/05/2022 sono state impegnate le risorse per la tipologia B contenente l'intervento in parola, la cui copertura finanziaria è pertanto garantita sull'impegno contabile n° 2164/2022 (Euro 240.000,00);

ATTESO CHE il Comune di Belvedere Marittimo, in ordine alla realizzazione dell'intervento denominato "Interventi sulle aree di accesso al centro storico ed alle aree urbane" è beneficiario di Euro 240.000,00, finanziato per il medesimo importo con fondi Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135" e s.m.i. – di cui alle DGR 439/2020 e DGR 21/2022.

RICHIAMATA la convenzione di finanziamento tra la REGIONE CALABRIA Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" e il COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO per l'intervento "Interventi sulle aree di accesso al centro storico ed alle aree urbane" in parola sottoscritta digitalmente in data 15.09.2022 ed inviata in pari data a mezzo pec e successivamente repertoriata presso la Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici in data 16.09.2022 al n.12628 giusta comunicazione del 19.09.2022 Prot.Ilo19351;

CONSIDERATO che

- a pena di revoca del finanziamento con recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi del comma 136 art. 1 Legge 145/2018, il Comune è tenuto ad affidare i lavori in parola entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse e precisamente entro il 24 Novembre 2022
- con nota Prot.Ilo n.14.09.2022 la Regione Calabria ha chiarito che il termine "affidamento dei lavori" può essere coincidente, con la data di pubblicazione [...] ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, [...] riportate sul sistema informativo di monitoraggio gare SIMOG dell'Anac;

RICHIAMATE

- la determinazione del responsabile del settore n. 203 del 10.10.2022 con la quale si indicava la procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'affidamento dei servizi tecnici relativi agli interventi in parola, nonché l'approvazione della modulistica necessaria per la predisposizione della procedura di gara;
- la determinazione del responsabile del settore n. 210 del 19.10.2022 con la quale si affidava ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 i servizi tecnici relativi agli interventi de quò all'Ing. *Valeria MARINO* con studio tecnico in Belvedere Marittimo (CS) alla via del Padri Cappuccini 8 (PIVA 03137240788 - CF MRN VLR 82T55 A773Z);

RICHIAMATE

- la determinazione del responsabile del settore n. 226 del 14.11.2022 con la quale si indicava la procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'affidamento dei lavori in parola, nonché l'approvazione del nuovo quadro economico e della modulistica necessaria per la predisposizione della procedura di gara;
- la lettera di invito Prot. N. 24927 del 14.11.2022 finalizzata, nel rispetto ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, a cui affidare il servizio, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1

del D.L. 77/2021 all'affidamento dei lavori relativi agli "Interventi sulle aree di accesso al centro storico ed alle aree urbane" a valere sulla Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 come modificato dalla Legge 178/2020 - Allegato H (art. 1, c. 809, lett. b) di cui al D.G.R. 439 del 30 NOVEMBRE 2020 e D.G.R. 21 del 20 GENNAIO 2022, mediante piattaforma telematica <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>

- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 241 del 28.11.2022 con la quale si disponeva la "PRESA D'ATTO della CLASSIFICA PROVVISORIA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA (non efficace) all'operatore economico G.L. SRL (PIVA 02604270781) con sede in Contrada Chimento in Acri (CS) ;
- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 254 del 05.12.2022 con la quale si disponeva l' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA l'appalto per l'espletamento dei lavori in argomento alla Impresa G.L. SRL (PIVA 02604270781) con sede in Contrada Chimento in Acri (CS) per l'importo di € 144.363,31 (diconsi euro centoquarantaquattrecentosessantatre,31) oltre € 4.620,00 (diconsi quattromilaseicentoventi,00) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

VISTO che il contratto di appalto è stato stipulato in data 27/04/2023, con numero 5 di repertorio e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 27/04/2023, con n. 7708 serie 1T;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori in data 11.05.2023 e che la durata prevista per l'ultimazione dei lavori era di 60 gg naturali e consecutivi;

VISTI i verbali di sospensione lavori ed i verbali di ripresa dei lavori, con la quale si sono disposti la sospensione e la ripresa dei lavori, ed in particolar modo il verbale n. 3 di ripresa dei lavori datato 22/01/2024;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 19793 del 20/12/2023 della Regione Calabria con cui sono state prorogate le convenzioni sottoscritte riguardanti i Comuni finanziati con DGR 21/2022 e Decreto n. 3136 del 24/03/2022 e s.m.i., Annualità 2021 e 2022, fissando la nuova scadenza al 31/12/2024;

CHE alla luce del Decreto suddetto, anche la convenzione riguardante i lavori di "Interventi sulle aree di accesso al centro storico ed alle aree urbane" è stata prorogata al 31/12/2024;

VISTA la richiesta di proroga avanzata dall'impresa, assunta in data 24/01/2024 con Prot. n. 2296, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine della fine dei lavori, con la quale l'impresa comunicava l'impossibilità di eseguire le lavorazioni per la mancanza di materiale necessario al completamento della condotta di scarico sul lato monte in considerazione dei ritardi per la consegna del materiale da parte dei fornitori ed inoltre la presenza di sottoservizi necessita di particolare cautela nella definizione delle linee di scavo in modo da non compromettere le linee interrato esistenti;

CONSIDERATO CHE:

- le motivazioni addotte dall'impresa nella suddetta comunicazione a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante e soprattutto si evidenzia in virtù del rallentamento e blocco che la ditta ha docuto subire per fatti non imputabili alla stessa;
- le suddette motivazioni non sono imputabili all'impresa esecutrice e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione;
- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili alla ditta, non esonerano la stessa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non autorizzano la ditta ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;

RILEVATO che la proroga richiesta dalla ditta affidataria non è imputabile alla stazione appaltante;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori Ing. Valeria Marino ha espresso parere favorevole alla proroga mediante comunicazione acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 25/01/2024 al n. 2315;

CONSIDERATO che la sottoscritta in qualità di RUP della procedura esprime parere favorevole alla proroga;

RITENUTO necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per dare ultimate le lavorazioni previste;

ATTESO:

- che il codice CUP è il seguente D55F22000140001;

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' ex art. 3 legge n. 136 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 187 del 2010 il CIG attribuito è il seguente CIG 948963240F;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è **l'Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune al quale competerà ogni successivo adempimento;

ATTESA la propria competenza in merito al presente oggetto, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare gli artt. 152 e 163, comma 5, lett. c);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art. 32;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

DETERMINA

1. **DI PRENDERE, DARE ATTO ED APPROVARE** quanto rappresentato in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI CONCEDERE** all'impresa G.L. S.R.L. con sede in Contrada Chimento in Acri (CS), una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere, per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al 23/03/2024;
3. **DI DARE ATTO** che la proroga non è imputabile a fatto dell'Amministrazione;
4. **DI DARE ATTO** che l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni del contratto;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e pertanto diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di egolarità tecnica;
6. **DI DARE ATTO** che:
 - che il codice CUP è il seguente D55F22000140001;
 - che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' ex art. 3 legge n. 136 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 187 del 2010 il CIG attribuito è il seguente: 948963240F
7. **DI RENDERE NOTO** che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero 0985887411;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
 - al Sindaco, per le funzioni di cui all' art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Segretario Comunale, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Responsabile dell' Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 151 - quarto comma e dell' art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 - all'Albo Pretorio, ai sensi dell' art. 124, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

TUTELA: ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI)



SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Lì _____

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 7 FEB. 2024 come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. _____ Reg. Pub.)

Lì 7 FEB. 2024



Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele Ponte)

RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTI ISTITUZIONALI
Daniele Ponte

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele Ponte)