


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 1718 del 5 SET. 2013

DIREZIONE: SETTORE FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: NO  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI COSTRUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDIO DELL'OSPEDALE BUSACCA DI SCICLI. APPROVAZIONE STATO FINALE E AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.**

COD.CIG.3104262609 – COD.CUP.20080105861

IL R.U.P.  
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE  
Ing. Lorenzo Aprile

Il 5 SET. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R.30/1993, dai Sigg:

- Dott. Franco Maniscalco -Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato -Direttore Sanitario

con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 8 SET. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

\*\*\*\*\*

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con atto deliberativo n.364 del 08.06.2005, adottato dalla ex Azienda USL n.7 di Ragusa, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio dell'ospedale Busacca di Scicli" redatto dall'Ing. Saverio Piazzese per un importo complessivo di € 1.580.358,11 di cui € 1.022.993,83 per lavori a base d'asta, € 25.677,30 per oneri della sicurezza ed € 531.686,98 per somme a disposizione che presentava il seguente quadro economico:

<b>A) Importo dei lavori</b>		<b>€ 1.048.671,13</b>
- di cui per oneri relativi alla sicurezza	€ 25.677,30	
- per lavori a base d'asta	€ 1.022.993,83	
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
1) IVA sui lavori 10%	€ 104.867,11	
2) Competenze tecniche	€ 336.002,97	
3) IVA competenze tecniche 20%	€ 66.263,61	
4) Oneri per spese di pubblicazione	€ 7.500,00	
5) Imprevisti 1,63%	€ 17.053,29	
Somma	€ 531.686,98	€ 531.686,98

**IMPORTO TOTALE PROGETTO A) + B) € 1.580.358,11**

**CHE** i succitati lavori sono stati finanziati ai sensi dell'art.20 della Legge 11/03/1988 n.67 e successive modifiche ed integrazioni, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio pubblico;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale del 16/03/2004 di ammissione al finanziamento del progetto di cui sopra previsto nell'accordo del 30/04/2002 tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana;

**VISTA** la delibera n. 513 del 23/06/2005, adottata dall'ex Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, con la quale si procedeva ad approvare lo schema di bando indicando gara mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, disponendo altresì di affidare ad un'unica impresa il lavoro in questione unitamente ai "Lavori di adeguamento alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli", anch'esso finanziato ai sensi dell'art. 20 della Legge 11/03/1988 n.67 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto i luoghi di intervento ed i tempi previsti per i lavori di adeguamento di che trattasi non consentivano di procedere con appalti differenziati ed in fasi separate;

**PRESO** atto che a seguito della gara a pubblico incanto, con delibera n. 2143 del 01/12/2005, i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Stretto di Messina (esecutrice dei lavori la consorzziata CO.I.R. di Vittoria) che ha offerto un ribasso pari al 24,66% a seguito del quale, relativamente ai soli "Lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio dell'Ospedale Busacca di Scicli" si è avuto il seguente quadro economico:

<b>A) Importo dei lavori</b>		<b>€796.400,85</b>
- di cui oneri relativi alla sicurezza	€ 25.677,30	
- per lavori al netto del ribasso	€ 770.723,55	

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione**

1. IVA sui lavori 10%	€	79.640,08	
2. Competenze tecniche	€	336.002,97	
3. IVA competenze tecniche 20%	€	66.263,61	
4. Oneri per spese di pubblicazione	€	7.500,00	
5. Imprevisti 1,32%	€	17.053,29	
Sommano	€	783.957,26	€ 783.957,26

**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A)+B) € 1.580.358,11**

**CHE** con la suddetta Impresa è stato stipulato apposito contratto in data 04/04/2006 Rep. n. 1211, registrato a Ragusa l'11/04/2006 e sono state effettuate tre consegne parziali dei lavori rispettivamente in data 24/05/2006, 19/11/2007 e 18/03/2008 ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 554/1999 ed in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

**DATO** atto che in data 02/01/2006 è stato notificato ricorso avanzato al TAR di Catania da parte dell'impresa SIC.IM s.r.l. di Catania - capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo d'impresе con GFF Impianti srl di S. Gregorio di Catania, mandante, per richiedere l'annullamento previa sospensione, delle operazioni di gara relative al suddetto appalto;

**CHE** a seguito di ordinanza n. 399/2005 del TAR di Catania, con la quale veniva rigettata la domanda cautelare, l'impresa SIC.IM proponeva gravame avverso detta ordinanza ed il C.G.A. con provvedimento n. 418/06 si limitava a ritenere "rilevante e meritevole di approfondimento nel merito il ricorso principale di primo grado ai sensi dell'art. 23 bis comma 3 L. n. 1034/1971" ed accogliendo l'appello " ai soli fini della predetta norma" rimetteva le parti davanti al TAR per la fissazione dell'udienza di merito;

**CHE** con sentenza del TAR Catania n. 693/2007 il ricorso è stato rigettato;

**CHE** a seguito di ricorso in appello n. 1180/07 proposto avverso la suddetta sentenza al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ricorso avanzato dall'impresa "SIC.IM s.r.l.", in data 06/05/2008, è pervenuta all'ex Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa copia del dispositivo n. 42/08 del 02/04/2008 con il quale il C.G.A., ha accolto il ricorso di primo grado";

**SUCCESSIVAMENTE** con delibera n. 2487 del 16/07/2008, immediatamente esecutiva, in attuazione del suddetto dispositivo, è stata annullata la delibera n. 2143 del 01/12/2005 sopra richiamata, dichiarando l'inefficacia del contratto stipulato con il Consorzio Stabile Stretto di Messina, Consorzio CO.I.R. di Vittoria, consorziata esecutrice dei lavori, già a far data dal 10/07/2008, facendo salvi gli effetti prodotti, affidando, inoltre, i lavori in questione all'A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo) - "G.F.F. Impianti s.r.l." (mandante) che ha offerto un ribasso d'asta pari al 24,63% e pertanto per un importo contrattuale, relativamente ai lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio, di € 796.707,75, di cui € 771.030,45 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 25.677,30 per oneri relativi alla sicurezza;

**DATO ATTO** che con la suddetta A.T.I. "SIC.IM" s.r.l. di Catania (capogruppo) è stato stipulato relativo contratto d'appalto rep.n.1369 del 23.07.2008 registrato ad Acireale (CT) al n.1824 serie3 il 31.07.2008;

**CHE** in data 03.09.2008 si è proceduto ad effettuare la consegna parziale dei lavori alla suddetta A.T.I., ai sensi dell'art.130 del D.P.R. n.554/1999 ed in conformità alle disposizioni impartite dal Capitolato Speciale d'Appalto;

**PRESO ATTO** che alla data del 10.07.2008 una parte dei lavori in questione era già stata realizzata dalla precedente impresa aggiudicataria, "Consorzio Stabile Stretto di Messina", con consorziata "COIR", e che tali lavori non erano ancora stati contabilizzati alla data della stipula del contratto d'appalto con l'Impresa A.T.I. "SIC.IM" s.r.l. di Catania (capogruppo) in data 23.07.2008;

**PERTANTO** con atto deliberativo n.3547 del 13.11.2008 l'allora Azienda U.S.L. n.7 di Ragusa ha proceduto alla approvazione di perizia di variante e assestamento finale dei "Lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio dell'ospedale Busacca di Scicli" eseguiti alla data del 10.07.2008 dal "Consorzio Stabile Stretto di Messina", con consorziata "COIR", e contestualmente alla approvazione della 1° perizia di variante e suppletiva dei lavori da realizzare da parte all'A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo) - "G.F.F. Impianti s.r.l." (mandante) di cui al seguente quadro economico:

<b>A) Importo dei lavori</b>		
- importo lordo dei lavori	€ 1.258.046,62	
- oneri per la sicurezza	€ 31.505,03	
- Importo a base d'asta	€ 1.226.541,59	
- Ribasso d'asta 24,63%	€ 302.097,19	
Importo netto dei lavori	€ 924.444,40	
<b>Importo netto dei lavori compresi oneri sicurezza</b>	<b>€ 955.949,43</b>	<b>€ 955.949,43</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
IVA sui lavori 10%	€ 95.594,94	
Spese tecniche	€ 438.964,78	
IVA competenze tecniche 20%	€ 86.542,14	
Spese di pubblicazione ed economie	€ 3.306,82	
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 624.408,68</b>	<b>€ 624.408,68</b>

**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A)+B) € 1.580.358,11**

**SUCCESSIVAMENTE**, a seguito dell'emanazione del Decreto dell'Ass.to Regionale della Salute n.0752 relativo al "riordino, rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera e territoriale dell'ASP di Ragusa " si è reso necessario apportare delle modifiche sulle destinazioni d'uso dei locali dell'ospedale Busacca di Scicli e pertanto, con atto deliberativo n.2047 del 16.12.2011 si è proceduto alla approvazione della 2° perizia di variante e suppletiva di cui al seguente quadro economico:

Importo lordo lavori	€ 1.258.885,56
Oneri della sicurezza	€ 31.173,23
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.227.712,23
Ribasso d'asta (24,63%)	€ 302.385,55
Importo complessivo netto lavori	€ 925.326,78
<b>Importo netto lavori compresi oneri sicurezza</b>	<b>€ 956.500,01</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA sui lavori (10%)	€ 95.650,00
Spese tecniche	€ 506.913,71
IVA su spese tecniche	€ 99.087,17
Spese di pubblicazione	€ 5.329,90
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 706.980,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b>	<b>€ 1.663.480,79</b>

**CHE** con atto deliberativo n.528 del 06.03.2013 questa Azienda, così come richiesto dall'Amministratore Unico dell'Impresa SIC.IM e dal suo legale Avv. Signorelli con nota del 29.10.2012, e successiva nota del Responsabile Unico del procedimento prot.n.738 del 18.12.2012, ha proceduto alla "risoluzione del contratto ex art.136 comma 6 del d. lgs. n.163/2006, con l'ATI SIC.IM (mandataria e GFF Impianti srl (mandante) per i lavori di adeguamento e di costruzione dei servizi antincendio e dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli" demandando al RUP e ai DD.LL. ogni adempimento consequenziale previsto dall'art.138 d. lgs 163/06;

**CONSIDERATO** che la Direzione dei Lavori, a seguito della volontà della Impesa SIC.IM di voler sciogliere il vincolo contrattuale e successivo atto deliberativo dell'ASP n.528/2013 di risoluzione del contratto, ha redatto lo stato finale dell'opera, evidenziando nella relazione sul conto finale che parte dei lavori non sono stati completati ed in particolare la mancata realizzazione delle seguenti opere:

- Realizzazione dell'impianto antincendio dei piani seminterrato e rialzato del Pad.N e dei piani seminterrati dei padiglioni F G e I;
- Pressurizzazione dei filtri a prova di fumo di tutto il padiglione N;
- Completamento dell'impianto di illuminazione esterna.

Inoltre la D.L. ha riscontrato che l'impresa ha lasciato a piè d'opera una certa quantità di materiali che ha provveduto ad inerire nello stato finale contabilizzando al 50% del loro valore la quantità necessaria al completamento dell'opera;

**RITENUTO** opportuno con il presente provvedimento approvare lo stato finale dei lavori redatto dalla D.L. in data 07.06.2013 che si allega quale parte integrante al presente provvedimento, relativo ai lavori seguiti a tutto il 14.12.2012 che riporta il seguente quadro economico:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - Importo lavori complessivi al netto | € 642.175,42 |
| - Certificati di acconto emessi       | € 650.370,47 |

**Resta il credito netto dell'impresa** € - 8.195,05

**DATO ATTO** che in data 08.07.2013 e 31.07.2013 sono state effettuate con esito positivo le verifiche funzionali sugli impianti elettrici ed antincendio di cui ai verbali redatti in pari data ed allegati quale parte integrante al presente provvedimento;

**DATO ATTO** inoltre che in data 08.08.2013 il collaudatore tecnico-amministrativo incaricato, Ing. Francesco Buglisi ha redatto il certificato di collaudo dei lavori effettuati dalla Impresa SIC.IM;

**DICHIARARE** con il presente atto, ai sensi dell'art.204 del DPR n.554/99, l'ammissibilità del certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dal professionista incaricato Ing. Francesco Buglisi relativo ai "Lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio dell'ospedale Busacca di Scicli" che si allega quale parte integrante al presente provvedimento;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario;


**DELIBERA**

- Approvare lo stato finale redatto dalla Direzione dei Lavori Ing. Saverio Piazzese in data 07.06.2013 e confermato in ogni suo contenuto in sede di collaudo dal professionista incaricato Ing. Francesco Buglisi, relativo "Lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio dell'ospedale Busacca di Scicli" di cui al seguente quadro economico:

- Importo lavori complessivi al netto	€ 642.175,42
- Certificati di acconto emessi	€ 650.370,47
<b>Resta il credito netto dell'impresa</b>	<b>€ - 8.195,05</b>

- Dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art.204 del DPR n.554/99, l'allegato certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso dal collaudatore Ing. Francesco Buglisi relativo "Lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio dell'ospedale Busacca di Scicli";
- Dare atto che, ai sensi dell'art.199 del DPR n.554/99 l'allegato certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- Dare atto che l'Azienda provvederà al saldo del debito contratto previa compensazione del dovuto dall'Impresa SIC.IM in virtù del contratto a suo tempo sottoscritto;
- Darsi atto che trattandosi di immobilizzazione in corso di realizzazione il presente provvedimento ad avvenuta esecutività verrà trasmesso all'ufficio gestione beni;
- Trasmettere ad avvenuta esecutività il presente provvedimento all'Assessorato Regionale alla Salute e all'Ispettorato Regionale Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza connessi al finanziamento erogato.

L'ESTENSORE  
Sig.ra Giuliana Dalle Ave



GDA/DELCOLLAUDOANTINCENDIOSICIM

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
