

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta
[Signature]


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2188 del 27 SET. 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 OTT. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta
[Signature]

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO
[Signature]

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE UU.OO. DI PEDIATRIA ORTOPEDIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. GUZZARDI DI VITTORIA CUP I54H11000030003 - CIG. 5995346C05. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Aldo La Rosa
[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile
[Signature]

Il 27 SET. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che, con delibera n. 1457 del 16/07/2016, in esito all'espletamento di relativa procedura aperta, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 19 comma 1 lett. a) della L.R. n.12/11 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei *Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria*, all'operatore economico Impresalv S.r.l., con sede in Favara (AG), partita IVA 02706000847, che ha formulato il ribasso del 37,5757%, sull'importo a base di gara di € 1.782.869,58, dando luogo ad un importo di € 1.112.943,85 che sommati agli oneri della sicurezza di € 96.900,75 fanno risultare l'importo contrattuale di € 1.209.844,60 IVA al 10% esclusa, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI	
IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta del 37,5757%	€ 1.112.943,85
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 96.900,75
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 1.209.844,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI € 1.209.844,60 (10%)	€ 120.984,46
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 3.500,00
R.U.P. + D.L. + CONTABILITA', etc. etc.	€ 16.000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 15.000,00
PUBBLICITÀ	€ 10.000,00
IMPREVISTI SUI LAVORI	€ 38.692,09
I.V.A. SU IMPREVISTI	€ 3.869,21
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 208.045,76
TOTALE (A + B)	€ 1.417.890,36
C) RIBASSO D'ASTA + IVA SU RIBASSO	
IMPORTO PROGETTAZIONE COMPRESIVO CONTRIBUTI ED IVA	€ 60.388,54
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 2.215.197,20

DATO ATTO che i succitati lavori sono stati finanziati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988 e successive modifiche ed integrazioni, giusto decreto D.D.G. n. 1070/2014;

ACCERTATO che, a seguito dell'avvenuta stipula del contratto d'appalto, Rep n° 247 del 21 settembre 2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 25.09.2015 al n° 1076 serie 3, i lavori sono stati consegnati all'IMPRESALV s.r.l. con verbale di consegna dei lavori 1ª Fase ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR 5 Ottobre 2010 n. 207 in data 08/10/2015;

DATO ATTO che con nota prot. n. 1628 del 04/05/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi l'Ing. Aldo La Rosa, Dirigente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico, in sostituzione dell'ing. Gaetano Cilia precedentemente nominato con nota prot. n. 4384 del 21/10/2010, giusta delibera di presa atto n. 1443 del 23/06/2016;

PRESO ATTO che, in esito alla formulazione, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, di una richiesta di proroga dei tempi contrattuali di giorni 90 (novanta), acquisita al protocollo generale n. E-0013878 in data 16/05/2016, con nota prot. n. 2652/ST del 08/06/2016, il R.U.P. ha provveduto ad accogliere parzialmente la richiesta e a concedere una proroga dei tempi contrattuali pari a 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, con ciò fissando la data di ultimazione di tutti i lavori afferenti l'intero appalto per il mese di giugno 2017;

- PRECISARE** che, per la copertura del maggior importo dei lavori di perizia, pari ad € 157.970,50, si farà fronte, quanto ad € 36.032,25 attraverso l'utilizzo di economie discendenti dall'avvenuta rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione, quanto ad € 121.938,25 (157.970,50 – 36.032,25), attraverso l'utilizzo dei fondi del bilancio aziendale all'uopo destinati a valere sul conto n. 101021002 "Immobilizzazioni in corso di realizzazione" del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, riservandosi di procedere alla revisione contabile in caso di autorizzazione, da parte del competente Assessorato della Salute all'utilizzo del ribasso d'asta;
- TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Assessorato Reg.le della Salute – Dip. Reg.le per la Pianificazione Strategica – Servizio 3 ed all'Ispettorato Reg.le Tecnico – Servizio 6 per gli adempimenti di rispettiva competenza, connessi con le conseguenti operazioni di finanziamento ex art. 20 della legge n. 67/88, unitamente alla citata richiesta di autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta;
- DARE MANDATO** al R.U.P. dell'intervento in questione di effettuare tutte le prescritte comunicazioni agli organi competenti;
- INVIARE** il presente atto deliberativo al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione per gli adempimenti connessi al sistema budgetario;
- DARE** immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. n. 30/93.

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Angelo Costa

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		

CONSIDERATO che, così come risulta dalla documentazione agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori opere in variante rispetto a quelle previste nel progetto originario, in ragione del manifestarsi di omissioni del progetto esecutivo che hanno pregiudicato in parte la funzionalità e l'utilizzazione dell'opera, all'uopo dando mandato al Direttore dei Lavori, Arch. Maddalena Di Martino, individuato con deliberazione n. 120 del 27/01/2012, di redigere una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.132 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010, art. 161 comma 9;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Maddalena Di Martino, agli atti, che presenta un quadro economico così definito:

QUADRO ECONOMICO PVS	
A) LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.270.914,35
SOMMANO ONERI DI SICUREZZA	€ 96.900,75
RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.367.815,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI € 1.367.815,10 (10%)	€ 136.781,51
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 3.500,00
R.U.P. + D.L. + CONTABILITA', etc. etc.	€ 16.000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 15.000,00
PUBBLICITA'	€ 732,00
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 172.013,51
TOTALE (A + B)	€ 1.539.828,61

DATO ATTO che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva prevede variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e comunque tali da non comportare modifiche sostanziali al progetto originario e comporta un ampliamento per la ultimazione dei lavori pari a giorni 58 (cinquantotto) per i maggiori lavori, fissando conseguentemente la data di ultimazione dei lavori per il 11/08/2017;

RILEVATO che, dal confronto del quadro economico di aggiudicazione con quello di Perizia di variante e Suppletiva, scaturisce un maggior importo dei lavori pari ad € 157.970,50;

DATO ATTO che, così come rilevato dal R.U.P. nell'ambito del parere tecnico alla citata perizia di cui alla nota prot. n. 3870/ST del 26/09/2016, in ragione dell'avvenuta rimodulazione, in sede di redazione della perizia, delle somme a disposizione dell'amministrazione, le stesse sono state riquantificate in € 172.013,51, a fronte del precedente importo pari ad € 208.045,76, con ciò determinando l'utilizzo della differenza, pari ad € 36.032,25, a copertura parziale dell'importo dei maggiori lavori discendenti dalla odierna perizia come sopra indicati;

CONSIDERATO, inoltre, che per far fronte al rimanente importo dei maggiori lavori pari ad € 121.938,25 (157.970,50 – 36.032,25), nell'ambito del medesimo parere tecnico rilasciato dal R.U.P. di cui alla citata nota prot. n. 3870/ST del 26/09/2016, nel rilevare che le omissioni progettuali che hanno determinato la redazione della variante di che trattasi non comportano, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del DPR. 207/2010, la sussistenza di un maggiore costo in quanto trattasi di oneri connessi alla realizzazione di opere che la stazione appaltante avrebbe dovuto comunque affrontare nell'ipotesi dell'esecuzione di un progetto esente da errore od omissioni, viene precisato che per la realizzazione delle opere di perizia si dovrà ricorrere all'utilizzo dei fondi del bilancio aziendale all'uopo destinati, a valere sul conto n. 101021002 "Immobilizzazioni in corso di realizzazione" del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, riservandosi di procedere alla revisione contabile in caso di autorizzazione, da parte del competente Assessorato della Salute all'utilizzo del ribasso d'asta, la cui richiesta sarà tempestivamente inoltrata in esito all'approvazione amministrativa degli atti di variante;

PRESO ATTO che, con riferimento agli atti di cui all'odierna perizia di variante e suppletiva, custoditi presso la U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale, previo parere favorevole espresso dal collaudatore in corso

d'opera dei lavori in oggetto, arch. Damiano Spanò, giusta nota del 23/09/2016 ai sensi dell'art. 219 comma 3 del D.P.R. 207/2010, è stata rilasciata la verifica, con esito positivo, giusto rapporto conclusivo prot. n. 3868/ST del 23/09/2016 da parte del verificatore all'uopo individuato, Ing. Lorenzo Aprile, parere in linea Tecnica da parte del R.U.P. ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 5/2011 con nota prot. n. 3870/ST del 26/09/2016, nonché validazione, rilasciata dal medesimo R.U.P. ai sensi dell'art. 47 del richiamato D.P.R. n. 207/2010, giusta nota prot. n. 3871 del 26/09/2016;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della proroga dei termini di ultimazione dei lavori già disposta dal R.U.P., Ing. Aldo La Rosa, con nota prot. n. 2652/ST del 08/06/2016 e di poter approvare in linea amministrativa, sulla scorta delle approvazioni e dei pareri tecnici sopra richiamati, la perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Maddalena Di Martino ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010 di cui all'allegato schema atto di sottomissione, prevedendo un ampliamento dei termini contrattuali pari a giorni 58 (cinquantotto) per l'esecuzione dei maggiori lavori, fissando conseguentemente la data di ultimazione dei lavori per il 11/08/2017;

RITENUTO, altresì, necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, allo scopo di dare rapido seguito ai lavori di cui al presente provvedimento;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte

- Dare atto** che, con riferimento ai *Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria*, a seguito di richiesta di proroga dei tempi contrattuali di giorni 90 (novanta), formulata dalla Ditta esecutrice IMPRESALV s.r.l. ed acquisita al protocollo generale n. E-0013878 in data 16/05/2016, con nota prot. n. 2652/ST del 08/06/2016, il R.U.P. ha provveduto ad accogliere parzialmente la richiesta e a concedere una proroga dei tempi contrattuali pari a 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- Approvare** in linea amministrativa, sulla scorta delle approvazioni e dei pareri tecnici richiamati in premessa, la perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Maddalena Di Martino ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, di cui all'allegato schema atto di sottomissione, che presenta il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PVS	
A) LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.270.914,35
SOMMANO ONERI DI SICUREZZA	€ 96.900,75
RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.367.815,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI € 1.367.815,10 (10%)	€ 136.781,51
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 3.500,00
R.U.P. + D.L. + CONTABILITA', etc. etc.	€ 16.000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 15.000,00
PUBBLICITA'	€ 732,00
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 172.013,51
TOTALE (A + B)	€ 1.539.828,61

- DARE ATTO** che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva comporta un ampliamento per la ultimazione dei lavori pari a giorni 58 (cinquantotto), fissando conseguentemente la data di ultimazione degli stessi per il 11/08/2017;