



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 22 SET. 2022

OGGETTO: Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante 02 - VII AdPQ Intervento "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO".

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE f.f. U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 22 SET. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Direttore f.f.
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Dott. Claudio Di Benedetto

IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ha registrato contabilmente l'onere di € 320.064,97 IVA ed oneri inclusi, previsto nella presente proposta che rientra nello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio 2022 al conto n. A02004000195 "ANTICIPI RISTRUTTURAZIONE PINI/CTO VII ATTO INTEGRATIVO ADPQ DGR X/5136/2016" finanziato con i fondi derivanti dalla DGR X/5136 del 09/05/2016 e DGR X/5510 del 02/08/2016;

Il Direttore U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

X



469

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. _____ del **22 SET. 2022**

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che:

- con D.G.R. n. X/5136 del 9/05/2016 è stato approvato l'elenco degli interventi da realizzare nell'ambito del VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Edilizia Sanitaria, costituito da n. 21 interventi, fra i quali l'intervento identificato con il numero progressivo 15 avente ad oggetto "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, per un importo complessivo di euro 7.928.000,00 da finanziare come di seguito descritto:
 - € 7.531.600,00, a carico dello Stato ex art. 20 L. 67/1988;
 - € 396.400,00, a carico di Regione Lombardia a valere sulle risorse disponibili sul cap. 13.05.203.7628 per l'esercizio 2016 «Fondo rotativo per l'edilizia sanitaria»;
- con D.G.R. n. X/5510 del 2/08/2016 è stato approvato l'addendum del documento programmatico del VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità unitamente alle n. 21 schede, tra cui la scheda tecnica n. 15 recante il titolo di intervento "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", e le relative relazioni descrittive dell'intervento;
- con deliberazione del direttore generale n. 126 del 26/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 8.108.210,43, successivamente trasmesso a Regione Lombardia con nota prot. n. 2018/2642 del 27/02/2018;
- con Decreto n. 6956 del 15/05/2018 del Direttore D.G. Welfare, Regione Lombardia ha approvato il progetto esecutivo in argomento, stanziando un importo complessivo a carico della Regione pari a € 576.610,43;
- il Ministero della Salute, con decreto del Direttore dell'Ufficio VII – D.G. della Programmazione Sanitaria del 01/06/2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento per un importo complessivo a carico dello Stato di € 7.531.600,00, a valere sul VII Atto Integrativo sottoscritto il 07/12/2016 – Programma Investimenti ex art. 20 L.67/1988;

Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 13/09/2018 di conferimento di incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. delle funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti dei lavori e



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 22 SET. 2022

dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 28/06/2019 con cui:
 - si è preso atto della conclusione dell'incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per le funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori e dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - si è determinato di procedere con la stipula dei contratti di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 con i seguenti operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara esperite dalla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione dell'intervento in oggetto:
 - per l'esecuzione dei lavori: con il costituendo RTI formato da COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI S.r.l. e G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 11,624%, di € 5.707.805,96 + IVA 10% così suddiviso:
 - € 5.576.076,54 + IVA 10%, per l'esecuzione dei lavori;
 - € 131.729,42 + IVA 10%, per oneri della sicurezza;
 - per i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: con il costituendo RTC formato da ETS S.p.A. (mandataria), POOLMILANO S.r.l. e M+ ASSOCIATI (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 35,80%, di € 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 21/11/2019 con cui è stata disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Francesca Maria Loreti;

Dato atto che:

- sono stati sottoscritti i verbali di consegna dei lavori, per le diverse fasi previste dal cronoprogramma del progetto esecutivo, in data 03/09/2019 per il presidio CTO ed in data 30/09/2019 per il presidio di Piazza Cardinal Ferrari, in atti d'ufficio;
- sono stati sottoscritti i Contratti, per i Servizi Tecnici in data 14/10/2019 registrato al n 14 del repertorio aziendale e per i Lavori in data 02/12/2019 registrato al n 17 del repertorio aziendale;

Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 738 del 20/12/2019 di approvazione della liquidazione dell'anticipazione del prezzo all'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 12/02/2020 con la quale viene approvato il quadro economico assestato all'aggiudicazione e viene approvato il SAL 01 a tutto il 20/12/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 18/03/2020 con la quale viene approvato il quadro economico rimodulato al fine dell'acquisizione di arredi, attrezzature e apparati attivi di rete, quali elementi funzionali e pertinenti alle finalità proprie del progetto dell'intervento in oggetto;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 17/04/2020 con la quale viene approvato il SAL 02 a tutto il 29/02/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 11/05/2020 con la quale viene affidato l'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, compresa revisione contabile;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 22 SET. 2022

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 381 del 09/07/2020 con la quale viene approvata la Perizia Suppletiva di Variante 1 e il quadro economico rimodulato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 410 del 22/07/2020 con la quale viene approvato il SAL 03 a tutto il 15/06/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 466 del 10/09/2020 con la quale viene approvato il SAL 04 a tutto il 17/07/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 726 del 23/12/2020 con la quale viene approvato il SAL 05 a tutto il 15/10/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 31/03/2021 di approvazione del quadro economico rimodulato in Revisione 03 dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 5 del 30/06/2021 con la quale viene approvato il SAL 06 a tutto il 31/01/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 14/10/2021 con la quale viene nominato il componente del Collegio Consultivo Tecnico di parte ASST;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 545 del 28/10/2021 con la quale viene approvato il SAL 07 a tutto il 31/07/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 13/01/2022 con la quale viene approvato il SAL 08 a tutto il 31/10/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 17/03/2022 con la quale viene approvato il SAL 09 a tutto il 31/01/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 26/05/2022 di approvazione della richiesta di aumento dell'anticipazione del prezzo al 30% dell'importo contrattuale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 07/07/2022 con la quale viene approvato il SAL 10 a tutto il 31/03/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 25/08/2022 con la quale viene approvato il SAL 11 a tutto il 30/06/2022;

Atteso che, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire maggiori lavorazioni rispetto al progetto, senza alterare la natura generale del contratto, così come dettagliato nella Relazione di ammissibilità della Perizia di Variante firmata dal RUP e di seguito dettagliate:

- Ai piani 5, 6, e 7 del Monoblocco B del P.O. di piazza Cardinal Ferrari:
 - Fornitura e posa di porte di accesso ai cavedi impiantistici ubicati all'interno delle camere di degenza;
 - Fornitura di rack dati di piano di dimensioni maggiorate rispetto agli armadi previsti nel progetto;
 - Modifica della distribuzione interna ai piani dell'impianto idrico-sanitario;
 - Impianti elettrici speciali – dorsali principali;
- Al piano 7 del Monoblocco B del P.O. di piazza Cardinal Ferrari:
 - Consolidamento del pavimento del piano settimo, in corrispondenza dei bagni di degenza;
 - Demolizione del controtavolato divisorio delle degenze;
- Al piano 4 del Monoblocco B del P.O. di piazza Cardinal Ferrari:
 - Revisione dell'impianto di scarico delle acque nere;
- Interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio riguardano:
 - Chiusura delle forometrie per l'individuazione e per l'intercettazione degli impianti esistenti, allocati all'interno delle murature;
 - Chiusura di forometrie a soffitto per la presenza degli impianti preesistenti;
 - Chiusura a soffitto tra la trave ribassata e la nuova parete in cartongesso, all'interno delle camere di degenza;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 22 SET. 2022

- Realizzazione di contropareti all'interno dei bagni e delle camere di degenza;
- Rimozione del rivestimento plastico con successiva rasatura delle pareti delle camere di degenza e del corridoio;
- Fornitura e posa di impianti sollevapazienti integrati nella struttura di due camere per ciascun piano in ristrutturazione (5^a piano, 6^a piano, 7^a piano) con realizzazione di strutture metalliche per il sostegno degli impianti e fissaggio alle travi esistenti;

Visti:

- l'elenco degli elaborati costituenti la Perizia Suppletiva di Variante 2 relativa ai lavori di "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", predisposti dal Direttore Lavori ing. Donato Romano del RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) acquisiti al prot. n. 8160/22 del 23/05/2022, composta dai documenti, in atti del procedimento, elencati nel prospetto allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1);
- il Verbale di concordamento dei nuovi prezzi e l'Atto di sottomissione, sottoscritti e acquisiti con nota prot. n.8957/22 del 08/06/2022, tra il Direttore dei Lavori ing. Donato Romano e l'Appaltatore, che ha firmato i documenti con motivato dissenso, rappresentato dalla Società Costruzioni Perregrini S.R.L. in qualità di mandataria, nella persona del Rappresentante Legale il Geom. Arnaldo Perregrini, con i quali è stata accettata con riserva, l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, per un importo aggiuntivo netto a corpo di € 275.807,81 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA 10% al netto del ribasso d'asta
- il Quadro Economico rimodulato in REV04, per effetto della Perizia Suppletiva di Variante 2, modificato come in allegato (ALLEGATO 2);

Vista, altresì, la Relazione di Ammissibilità della Perizia Suppletiva e di Variante 2 datata 08/06/2022, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, in atti del procedimento;

Richiamata la nota prot. n. 9069/22 del 10/06/2022, in atti del procedimento, con la quale questa ASST ha inviato alla Direzione Generale Welfare – Unità Organizzativa Risorse Strutturali e Tecnologiche – formale istanza per la valutazione e il rilascio del nulla osta per la variante in corso d'opera, ai sensi delle Linee Guida per l'attuazione degli Investimenti approvate con D.D.G. Welfare n. 19173 del 30/12/2019;

Vista la nota prot. n. 10958/22 del 25/07/2022 con la quale la Direzione Generale Welfare ha espresso il suo formale nulla osta in merito:

- alla realizzazione di opere suppletive relative alla seconda variante per € 275.807,81 esclusa IVA 10% (di cui € 259.372,51 per lavori e € 16.435,30 per incremento oneri della sicurezza) per complessivi € 303.388,59;

| DESCRIZIONE | IMPORTO IVA ESCLUSA | IVA e ONERI | IMPORTO IVA E ONERI INCLUSI |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|
| LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N.2 (PDV2) | € 259.372,51 | € 25.937,25 | € 285.309,76 |
| ONERI SICUREZZA PDV2 | € 16.435,30 | € 1.643,53 | € 18.078,83 |
| TOTALE LAVORI PDV2 E ONERI SICUREZZA | € 275.807,81 | € 27.580,78 | € 303.388,59 |



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 22 SET. 2022

- alla rimodulazione delle voci del quadro economico a seguito delle opere suppletive della 2^ variante e oneri COVID (REV. 04), oltre alla rimodulazione di altre voci del QTE, rispetto a quanto approvato dalla Direzione Generale Welfare con Decreto n. 5966 del 15/02/2018 secondo il seguente quadro economico assestato ritenuto ammissibile:

| QUADRO ASSESTATO 2^VARIANTE | |
|---|-----------------------|
| Lavori | € 6.375.960,12 |
| Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso | € 171.395,02 |
| Oneri della sicurezza COVID 19 | € 103.188,73 |
| Totale Lavori | € 6.650.543,87 |
| Somme a disposizione | |
| Forniture escluse dall'appalto compresa IVA 22% | € 494.372,39 |
| Imprevisti e lavori in economia (art. 42 c.3 lett. b DPR 207/2010) | € 41.122,36 |
| Acquisizione apparati attivi, apparecchiature informatiche, cablaggio strutturato compresa IVA 22% | € 63.418,38 |
| Spese tecniche, IVA e oneri previdenziali compresi | € 825.696,93 |
| IVA per Lavori 10% | € 665.054,39 |
| Altre somme a disposizione: - accantonamento per adeguamento prezzi art. 106 c.1 D.Lgs 50/2016 - spese per commissioni giudicatrici; - spese per pubblicità, ANAC | € 17.326,78 |
| Ribassi d'asta residui | € - |
| Totale somme a disposizione | € 2.106.991,22 |
| Totale complessivo intervento | € 8.757.535,09 |
| Finanziamento D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016 | € 7.928.000,00 |
| Finanziamento D.G.R. n. X/7539 del 18 dicembre 2017 | € 180.210,43 |
| Finanziamento D.G..R. n. XI/2903 del 02/03/2020 | € 649.324,66 |
| Totale copertura finanziaria | € 8.757.535,09 |

Rilevato che a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante 2 è necessario procedere con l'adeguamento del compenso professionale da riconoscere al Direttore dei Lavori ing. Donato Romano del RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti), per le prestazioni tecniche relative alla Perizia Suppletiva e di Variante 2, determinato ai sensi del D.M. 16/06/2016 pari a € 13.143,43, al netto dello sconto di gara pari a 35,80%, oltre a contributo CNPAIA 4% e IVA 22% come specificato nella Relazione di Ammissibilità della Perizia Suppletiva e di Variante 2 a firma del Responsabile Unico del Procedimento;

| DESCRIZIONE | IMPORTO IVA ESCLUSA | IVA e ONERI | IMPORTO IVA E ONERI INCLUSI |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|
| SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE PDV2 | € 13.143,43 | € 3.532,95 | € 16.676,38 |

Dato atto che:

- l'onere derivante dal presente provvedimento è così dettagliato:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 22 SET. 2022

| DESCRIZIONE | IMPORTO IVA ESCLUSA | IVA e ONERI | IMPORTO IVA E ONERI INCLUSI |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|
| LAVORI PERIZIA DI VARIANTE 2 (PDV2) | € 259.372,51 | € 25.937,25 | € 285.309,76 |
| ONERI SICUREZZA PDV2 | € 16.435,30 | € 1.643,53 | € 18.078,83 |
| SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE PDV2 | € 13.143,43 | € 3.532,95 | € 16.676,38 |
| TOTALE ONERE DELIBERA | € 288.951,24 | € 31.113,73 | € 320.064,97 |

- l'onere complessivo pari a € 320.064,97, IVA ed oneri inclusi, è annotato nello stato patrimoniale dell'anno 2022 al conto indicato nel primo foglio della presente deliberazione e trova integrale copertura economica nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante come riportato nel Quadro Economico in REV04, finanziato con i fondi derivanti dalla DGR X/5136 del 09/05/2016 e DGR X/5510 del 02/08/2016;
- è necessario aggiornare il piano annuale degli investimenti per l'esercizio in corso di cui alla Deliberazione 351/2022, anticipando quota parte dell'importo previsto per l'anno 2023, pari a complessivi € 320.064,97 previsti dalla presente Deliberazione;

Ritenuto pertanto, di procedere con l'approvazione:

- della Perizia Suppletiva di Variante 2 e le opere suppletive di che trattasi, relativa ai lavori dell'intervento denominato: "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO";
- del Quadro Economico rimodulato in REV04 dell'intervento (ALLEGATO 2);
- dell'aggiornamento del corrispettivo per le prestazioni professionali relative alla Perizia Suppletiva e di Variante 2, da corrispondere a RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti), per le prestazioni tecniche relative alla Perizia Suppletiva e di Variante 2, determinato ai sensi del D.M. 16/06/2016 pari a € 13.143,43, al netto dello sconto di gara pari a 35,80%, oltre a contributo CNPAIA 4% e IVA come specificato nella Relazione di Ammissibilità della Perizia Suppletiva e di Variante 2 a firma del Responsabile Unico del Procedimento;

Verificata da parte del Direttore f.f. della U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;

Acquisito il visto contabile della U.O.C Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare:

- la Perizia Suppletiva di Variante 2 e le opere suppletive di che trattasi, relativa ai lavori di "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 22 SET. 2022

- e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", predisposta dal RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti), composta dai documenti acquisiti prot. n. 8160/22 del 23/05/2022, come da elenco elaborati in allegato (ALLEGATO 1);
- il Quadro Economico rimodulato in REV04, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO 2);
 - l'aggiornamento del corrispettivo per le prestazioni professionali relative alla Perizia Suppletiva e di Variante 2, da corrispondere a RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti), per le prestazioni tecniche relative alla Perizia Suppletiva e di Variante 2, determinato ai sensi del D.M. 16/06/2016 pari a € 13.143,43, al netto dello sconto di gara pari a 35,80%, oltre a contributo CNPAIA 4% e IVA come specificato nella Relazione di Ammissibilità della Perizia Suppletiva e di Variante 2 a firma del Responsabile Unico del Procedimento;
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, per complessivi € 320.064,97, IVA ed oneri inclusi, è annotato nello stato patrimoniale dell'anno 2022 al conto indicato nel primo foglio della presente deliberazione e trova integrale copertura economica nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante del Quadro Economico in REV04 finanziato con i fondi derivanti dalla DGR X/5136 del 09/05/2016 e DGR X/5510 del 02/08/2016;
 3. di aggiornare il piano annuale degli investimenti per l'esercizio in corso di cui alla Deliberazione 351/2022, anticipando quota parte dell'importo previsto per l'anno 2023, pari a complessivi € 320.064,97 previsti dalla presente Deliberazione;
 4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: ing. Francesca Maria Loreti
Pratica trattata da: dott.ssa Giorgia Valsecchi
ATTI n. 2019-1.6.4/3.2



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 22 SET. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 23 SET. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.9 pagine di cui n. 2 allegati.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.alboprof.it 23/09/22

| ID | DESCRIZIONE | SCALE | WORK BREAKDOWN STRUCTURE | | | | | | CODICE PROGETTAZIONE | | | | MODALITA' | MODALITA' |
|---|-----------------------|----------|--------------------------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | PROGETTO | FAA | CONFERMA | CATEGORIA | SOTTOCATEGORIA | CLASSE | GRUPPO | MODALITA' | GRUPPO | MODALITA' | | |
| ASSIST GASTRICO FINO A 12 ANNI - GASTRO - VI AGO 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| RIPARTIZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIZIA DI VARIANTE N. 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORATI GENERALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 2 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 3 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 4 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 5 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 6 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 7 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 8 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 9 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 10 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |
| 11 | ELABORAZIONE PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO |

| Id. | DESCRIZIONE DESCRIZIONE | SCALA | CODICE ELABORATO | | | | | | | | | | | NOME FILE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------------------------|------|---------------|-----------|----------------|--------|------------------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | WORK BREAKDOWN STRUCTURE | | | | | | CODIFICA PROGETTAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGETTO | FASE | EDIFICIO/AREA | CATEGORIA | SOTTOCATEGORIA | BLOCCO | PIANO | AMBITO | TIPOLOGIA | PROGRESSIVO | REVISIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ASST GAETANO PINI-CTO DI MILANO RAZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA RADIOLOGISTICA, DEGENZE, AMBULATORI, REPARTO MIELOLESI | | P01701P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |



Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988. VII Alito integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il settore degli investimenti sanitari sottoscritto in data 7/12/2016.

Realizzazione intervento

"Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO"

affidente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO,

approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007558 CUP D41B16000490003

| QUADRO ECONOMICO | | | | DI PROGETTO | DI AGGIUDICAZIONE | Rimodulato REV01 | Rimodulato REV02 PERIZIA DI VARIANTE 1 | Rimodulato REV03 | Rimodulato REV04 PERIZIA DI VARIANTE 2 |
|---|--|--------|--|----------------|-------------------|------------------|---|------------------|---|
| 1 | Importo dei lavori a corpo | | | € 6.309.491,88 | € 5.576.076,54 | € 5.576.076,54 | € 6.116.587,61 | € 6.116.587,61 | € 6.375.960,12 |
| 2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (titolo IV D. Lgs. n. 81/08) | | | € 131.729,42 | € 131.729,42 | € 131.729,42 | € 154.959,72 | € 154.959,72 | € 171.395,02 |
| | Oneri della sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso d'asta (titolo IV D. Lgs. n. 81/08) E LINEE GUIDA RL AI SENSI DGR N XI/3277 DEL 23/06/2020 | | | | | | | | € 103.188,73 |
| 3 | TOTALE 1 | | | € 6.441.221,30 | € 5.707.805,96 | € 5.707.805,96 | € 6.271.547,33 | € 6.271.547,33 | € 6.450.543,87 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | | | | | | | |
| 4 | Forniture escluse dall'appalto | | | € - | € - | € 255.223,27 | € 255.223,27 | € 405.223,27 | € 405.223,27 |
| 5 | Rilevi, accertamenti e indagini | | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € - | € - |
| 6 | Allacciamenti ai pubblici esercizi | | | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 7 | Imprevisti e lavori in economia (art. 42 c. 3 lett. b) DPR 207/2010) | | | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 392.380,50 | € 37.383,96 |
| 8 | Acquisizione apparati attivi, apparecchiature informatiche, cablaggio strutturato | | | € - | € - | € 51.982,28 | € 51.982,28 | € 51.982,28 | € 51.982,28 |
| 9 | Accantonamento per adeguamento prezzi art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 | | | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 6.000,00 |
| | Spese di cui agli articoli 24, 26, 27, 31 c. 8, 46 e 113 del D. Lgs. n. 50/16 | | | € 587.350,00 | € 491.465,39 | € 491.465,39 | € 515.407,32 | € 555.407,32 | € 555.407,32 |
| 10/a | Progettazione definitiva ed esecutiva | | | € 205.000,00 | € 201.759,99 | € 201.759,99 | € 201.759,99 | € 201.759,99 | € 201.759,99 |
| 10/b | Verifica Progettazione definitiva ed esecutiva | | | € 33.500,00 | € 31.820,08 | € 31.820,08 | € 31.820,08 | € 31.820,08 | € 31.820,08 |
| 10/c | Direzione lavori compresa CNPAIA (COMPRESA PERIZIA DI VARIANTE IN REV02) | | | € 205.000,00 | € 233.535,32 | € 233.535,32 | € 257.477,25 | € 257.477,25 | € 257.477,25 |
| 10/d | CSE | | | € 119.500,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| 10/e | Accertamento | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 10/f | Certificazione energetica | | | € 14.350,00 | € 14.350,00 | € 14.350,00 | € 14.350,00 | € 14.350,00 | € 14.350,00 |
| 10/g | Spese tecniche aggiuntive per lavori in economia | | | € - | € - | € - | € - | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 11 | Spese per commissioni giudiziarie | | | € 20.000,00 | € 8.280,00 | € 8.280,00 | € 8.280,00 | € 8.280,00 | € 8.280,00 |
| 12 | Spese per pubblicità, ANAC | | | € 15.000,00 | € 512,44 | € 512,44 | € 512,44 | € 512,44 | € 512,44 |
| 13 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 14 | Collaudo Tecnico Amministrativo, collaudo statico, collaudi specialistici, supporto al RUP (art. 102 e art.31 c.8 del D.Lgs. n.50/16), supporto al Responsabile dei Lavori (titolo IV D. Lgs. 81/2008) | | | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| 15 | Tecnico B1B | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 16 | Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | | | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 17 | TOTALE 2 (SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: importi righe da 4 a 16) | | | € 852.350,00 | € 730.257,83 | € 1.037.463,38 | € 1.061.405,31 | € 1.568.785,81 | € 1.189.789,27 |
| 18 | IVA su totale importi lavori, riga 3 | 10,00% | | € 644.122,13 | € 570.780,60 | € 570.780,60 | € 627.154,73 | € 627.154,73 | € 665.054,39 |
| 19 | IVA su forniture escluse dall'appalto, riga 4 | 22,00% | | € - | € - | € 56.149,12 | € 56.149,12 | € 89.149,12 | € 89.149,12 |
| 20 | IVA su somme a disposizione di cui alle righe 5,6,8,10,11,12,13,14,15 | 22,00% | | € 166.017,00 | € 133.156,72 | € 144.592,82 | € 149.860,05 | € 158.660,05 | € 158.660,05 |
| 21 | IVA su imprevisti, lavori in economia e accantonamento, righe 7,9 | 10,00% | | € 10.580,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 42.238,05 | € 4.338,40 |
| 22 | TOTALE 3 (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ONERI FISCALI DI LEGGE: importi righe da 18 a 21) | | | € 814.719,13 | € 714.437,32 | € 782.022,54 | € 843.463,90 | € 917.201,95 | € 917.201,95 |
| 23 | TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: importi righe 17+22 | | | € 1.666.989,13 | € 1.444.695,15 | € 1.819.485,92 | € 1.905.069,21 | € 2.485.987,76 | € 2.106.991,22 |
| ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA | | | | | | | | | |
| 24 | ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA (righe 3, 10, 14) | | | € - | € 829.299,95 | € 829.299,95 | € 829.299,95 | € 0,00 | € 0,00 |
| 25 | ECONOMIA IVA, righe 18,19,20,21 | | | € - | € 100.201,81 | € 32.616,59 | € 32.616,59 | € 0,00 | € 0,00 |
| 26 | ALTRE ECONOMIE righe 11, 12, 13, 15, 16 | | | € - | € 26.207,56 | € 26.207,56 | € 26.207,56 | € 0,00 | € 0,00 |
| 27 | ALTRE ECONOMIE righe 4, 5, 7, 8, 9 | | | € - | € - | € 307.205,55 | € 307.205,55 | € - | € - |
| 28 | TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA (riga 24 + 25) + ALTRE ECONOMIE (riga 26 + 27) | | | € - | € 955.709,32 | € 580.918,55 | € 580.918,55 | € - | € - |
| 29 | TOTALE QTE (riga 3 + 23 + 28) | | | € 8.108.210,43 | € 8.108.210,43 | € 8.108.210,43 | € 8.757.535,09 | € 8.757.535,09 | € 8.757.535,09 |

Finanziamento DGR X/5134 del 01/05/2016; D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016

€ 7.928.000,00

Finanziamento DGR X/7537 del 18/12/2017

€ 180.210,43

Finanziamento DGR X/2103/2020 del 02/03/2020

€ 449.324,67

Totale copertura finanziaria

€ 8.557.535,10

IL DIRETTORE GENERALE
dell'ASST Gaetano Pini

[Firma]

IL RUP
Ing. Francesca Maria Lorelli

[Firma]