

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 350 del 02 LUG. 2024

**OGGETTO: Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione di una terapia semi-intensiva da 10 posti letto presso il P.O. Gaetano Pini - Approvazione della Perizia di Variante 04 – CUP D48I21000040001 – CIG 7645007B58**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE AD INTERIM DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 02 LUG. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore a.i. UOC Gestione Tecnico Patrimoniale  
Ing. Francesca Maria Loreti

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Al conto dello Stato Patrimoniale del Bilancio di esercizio dell'anno 2024, per l'importo complessivo pari ad € 1.701.224,90 IVA ed oneri inclusi, così suddivisi:
  - n. A02004000251 "ANTICIPI REALIZZAZIONE SUB-INTENSIVA PO PINI - D.G.R. XII/1516/2023" del Bilancio dell'anno 2024, che trova copertura con le risorse assegnate con la D.G.R. n. XII/1516/2023 del 13 dicembre 2023 per € 1.660.000,00 e con la D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020 per € 41.224,90.

Il Direttore U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 350 del 02 LUG. 2024

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

### Premesso che:

- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 28/06/2019 è stata approvata la stipula dei contratti di appalto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del d.lgs. 50/2016 con i seguenti operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara esperite dalla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione dell'intervento denominato "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto miellesi presso il P.O. CTO":
  - per l'esecuzione dei lavori: con il costituendo RTI formato da COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI S.r.l. e G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 11,624%, di € 5.707.805,96 IVA 10% inclusa;
  - per i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: con il costituendo RTC formato da ETS S.p.A. (mandataria), POOLMILANO S.r.l. e M+ ASSOCIATI (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 35,80%, di € 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- i contratti conseguenti sono stati sottoscritti: per i Servizi Tecnici in data 14/10/2019 e per i Lavori in data 02/12/2019;
- il contratto d'appalto prevedeva, tra gli interventi da realizzare la ristrutturazione di un reparto di degenza ordinaria da 20 posti letto al secondo piano del "monoblocco B" del P.O. Gaetano Pini;

### Premesso, altresì, che:

- con D.G.R. n. XI/3264 del 16/06/2020 e successive D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 è stato approvato l'elenco degli interventi da realizzare nell'ambito del Piano di Riordino della rete ospedaliera ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020);
- la Giunta di Regione Lombardia ha approvato, tra gli altri, il seguente intervento per questa ASST: "Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione della Terapia semi-intensiva";
- il "disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese" del D.L. 34/2020 prevede la possibilità per i "soggetti attuatori" di poter utilizzare i contratti sottoscritti prima di potersi avvalere degli strumenti contrattuali predisposti dal Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi finanziati dal "Piano di riordino della rete ospedaliera";
- il D.L. 34/2020 rientra nella linea di investimento del PNRR M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

### Dato atto che:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 350 del 02 LUG. 2024

- con deliberazione del Direttore Generale n. 640 del 23/11/2023 questa Amministrazione ha approvato la perizia di variante n. 3 in diminuzione del contratto di appalto per la "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", stralciando le opere necessarie alla realizzazione di un reparto di degenza ordinaria da 20 posti letto al secondo piano del "monoblocco B";
- la variante n. 3 in diminuzione è stata presentata al fine di realizzare, nell'ambito del medesimo contratto d'appalto, sempre al secondo piano del "monoblocco B", ma con una diversa fonte di finanziamento, un reparto di degenza semi-intensiva di tipo B con 10 posti letto;
- è previsto che la realizzazione del reparto di degenza semi-intensiva venga finanziato mediante l'utilizzo delle risorse previste dal D.L. 34/2020 per il quale è stata presentata apposita istanza di rimodulazione con integrazione a D.G. Welfare (prot. 4357/23 del 06/04/2023);
- l'istanza di cui sopra è stata approvata da Regione Lombardia (D.G.R. XII/1516 del 13/12/2023) e dal Ministero della Salute (D.D.G. MDS/DGPROGS/3/04/01/2024), assegnando a questa ASST € 1.660.000,00, somma che si aggiunge all'importo di € 225.700,00 assegnato con D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020, per un importo complessivo a disposizione di questa ASST pari ad € 1.885.700,00;

#### Visti:

- l'elenco degli elaborati costituenti la Perizia Suppletiva di Variante 4 relativa ai lavori di "Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione della terapia semi-intensiva – degenza per 10 posti letto presso il P.O. di p.zza Cardinal Ferrari, 1 Milano", predisposti dal Direttore Lavori ing. Donato Romano del RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) acquisiti al prot. n. 5839/24 del 27/05/2024, composta dai documenti, elencati nel prospetto allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1);
- l'Atto di sottomissione, sottoscritto e acquisito con nota prot. n. 5839/24 del 27/05/2024, tra il Direttore dei Lavori ing. Donato Romano e l'Appaltatore, rappresentato dalla Società Costruzioni Perregrini S.r.l. in qualità di mandataria, nella persona del Rappresentante Legale Geom. Arnaldo Perregrini, con il quale è stata accettata l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, per un importo aggiuntivo netto a corpo di € 1.605.094,09 oneri della sicurezza inclusi oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta;
- il quadro di sintesi del contratto di appalto e delle relative rimodulazioni intervenute:

QUADRO DI SINTESI DEL CONTRATTO DI APPALTO E RIMODULAZIONI INTERVENUTE						
	Base Gara	Aggiudicazione	Variante n. 01	Variante n. 02	Variante n. 03	Variante n. 04
Importo Lavori a corpo	€ 6.309.491,88	€ 5.576.076,54	€ 6.116.587,61	€ 6.375.960,11	€ 5.786.014,61	€ 7.372.939,91
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 131.729,42	€ 131.729,42	€ 154.959,72	€ 171.395,02	€ 171.395,02	€ 189.563,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.441.221,30</b>	<b>€ 5.707.805,96</b>	<b>€ 6.271.547,33</b>	<b>€ 6.547.355,13</b>	<b>€ 5.957.409,62</b>	<b>€ 7.562.503,71</b>

- il quadro economico dell'intervento in parola, assestato in REV01, per effetto dell'assegnazione di ulteriori contributi, per euro 1.660.000,00, con la D.G.R. XII/1516/2023, somma che si aggiunge all'importo di € 225.700,00 assegnato con D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 350 del 02 LUG. 2024

per un importo complessivo a disposizione di questa ASST pari ad € 1.885.700,00 e della conseguente Perizia Suppletiva di Variante 4, come di seguito meglio descritto:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO D.G.R. XII/1516/2023 e 4 <sup>^</sup> VARIANTE		
Lavori	€	1.586.925,31
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€	18.168,78
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>1.605.094,09</b>
<b>Totale somme a disposizione della SA oneri ed IVA compresi</b>	€	<b>280.605,91</b>
<b>Totale complessivo intervento</b>	€	<b>1.885.700,00</b>
Finanziamento D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020	€	225.700,00
Finanziamento D.G.R. n. XII/1516/2023 del 13 dicembre 2023	€	1.660.000,00
<b>Totale copertura finanziaria</b>	€	<b>1.885.700,00</b>

**Vista**, altresì, la Relazione di Ammissibilità della Perizia Suppletiva e di Variante 4 datata 29/05/2024, a firma del Responsabile Unico del Procedimento;

**Dato atto** che il quadro economico di cui sopra tiene conto anche del finanziamento assegnato con la D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020 e delle spese già sostenute negli esercizi precedenti pari ad € 184.475,10 e che pertanto le somme a disposizione per la realizzazione del reparto di degenza semi-intensiva ammontano a € 1.701.224,90;

**Richiamate** le indicazioni di cui alla D.G.R. XII/1827 del 31/01/2024 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024" Allegato 10 art. 10.2 – "Ulteriori Indicazioni Operative per l'attuazione degli investimenti" che stabiliscono che *"tutti gli interventi di edilizia sanitaria pubblica ricompresi nel Piano Operativo Regionale (POR), essendo soggetti ad una disciplina di carattere speciale dettata a livello nazionale derogano alle procedure regionali dei finanziamenti e degli investimenti in Sanità "..., gli Enti del SSR individuati come Soggetti Attuatori Esterni e Stazioni Appaltanti, indipendentemente dall'importo degli stessi, non devono sottoporre ad approvazione regionale né i progetti da porre a base di gara né le eventuali varianti, entrambi soggetti alla sola approvazione da parte della Stazione Appaltante"*;

**Rilevato** che, a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante 4, è necessario procedere, come specificato nella Relazione di Ammissibilità della Perizia Suppletiva e di Variante 4 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, con l'adeguamento del compenso professionale da riconoscere:

- al Direttore dei Lavori ing. Donato Romano del RTI ETS SpA (mandataria), POOLMILANO S.r.l. e M+ ASSOCIATI (mandanti), per le prestazioni tecniche relative alla:
  - predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante 4, per un importo pari a € 19.011,00, oltre a contributo CNPAIA 4% e IVA 22%;
  - direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per un importo pari a € 20.084,67, oltre a contributo CNPAIA 4% e IVA 22%, determinato ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara;
- al collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale arch. Sandro Piadena per le attività di collaudo pari a € 5.764,50 oltre oneri contributivi;

**Dato atto** che le spese tecniche complessivamente derivanti dal presente provvedimento saranno le seguenti:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 350 del 02 LUG. 2024

DESCRIZIONE	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA e ONERI	IMPORTO IVA E ONERI INCLUSI
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE PDV4	€ 19.011,00	€ 5.110,16	€ 24.121,15
SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PDV4	€ 20.084,67	€ 5.398,75	€ 25.483,42
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE PDV4	€ 5.764,50	€ 1.490,70	€ 7.255,20
<b>TOTALE SPESE TECNICHE PDV04</b>	<b>€ 44.860,17</b>	<b>€ 11.999,61</b>	<b>€ 56.859,78</b>

**Precisato che:**

- la presente procedura rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento aziendale per l'erogazione degli "Incentivi per funzioni tecniche", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 24/04/2024;
- l'importo derivante dall'applicazione del suddetto regolamento, è pari a € 26.609,51 e verrà erogato con le modalità previste dallo stesso regolamento;
- i soggetti destinatari dell'incentivo e la relativa quota di ripartizione sono stati individuati dal RUP ing. Francesca Maria Loreti con nota prot. n. 6398/24 del 10/06/2024;

**Dato atto che** l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.701.224,90 (IVA ed oneri inclusi), è annotato al conto dello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'anno 2024 indicati nel primo foglio della presente deliberazione, e trova copertura con le risorse assegnate con la D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020 per € 41.224,90 (IVA ed oneri inclusi) e con la D.G.R. n. XII/1516/2023 del 13 dicembre 2023 per l'importo pari ad € 1.660.000,00 (IVA ed oneri inclusi);

**Ritenuto**, per le ragioni sopra esposte, di:

- approvare la Perizia Suppletiva di Variante 4 e delle opere di che trattasi, nell'ambito del contratto di lavori stipulato con RTI Perregrini, Longhi, Zaffaroni in data 02/12/2019, relativa ai lavori dell'intervento denominato: "Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione della terapia semi-intensiva – degenza per 10 posti letto presso il P.O. di p.zza Cardinal Ferrari, 1 Milano" predisposta dal Direttore Lavori ing. Donato Romano del RTI ETS SpA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti), composta dai documenti acquisiti al prot. n. 5839/24 del 27/05/2024, come da elenco elaborati in allegato (ALLEGATO 1);
- approvare il quadro economico assestato in REV01 dell'intervento;
- approvare l'aggiornamento del corrispettivo per le prestazioni professionali relative alla predisposizione della Perizia Suppletiva di Variante 4 e alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da corrispondere a RTI ETS SpA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti), pari a complessivi € 49.604,59, contributo CNPAIA 4% e IVA incluse come specificato nella Relazione di Ammissibilità della Perizia Suppletiva e di Variante 4 a firma del Responsabile Unico del Procedimento;
- approvare l'aggiornamento del corrispettivo per le prestazioni professionali relative al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, da corrispondere all'arch. Sandro Piadena pari a € 7.255,20 oneri previdenziali inclusi;

**Verificata** da parte del Direttore ad interim della U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 350 del 02 LUG. 2024

**Acquisito** il visto contabile della U.O.C Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

**Richiamato** l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 che prevede testualmente: "in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età";

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare:
  - la Perizia Suppletiva di Variante 4 e delle opere di che trattasi, nell'ambito del contratto di lavori stipulato con l'RTI Perregrini, Longhi, Zaffaroni in data 02/12/2019, relativa ai lavori dell'intervento denominato: "Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione della terapia semi-intensiva – degenza per 10 posti letto presso il P.O. di p.zza Cardinal Ferrari, 1 Milano" predisposta dal Direttore Lavori ing. Donato Romano del RTI ETS SpA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti), composta dai documenti acquisiti al prot. n. 5839/24 del 27/05/2024, come da elenco elaborati in allegato (ALLEGATO 1);
  - il Quadro Economico assestato in REV01 dell'intervento, agli atti;
  - l'aggiornamento del corrispettivo per le prestazioni professionali relative alla predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante 4 e per il servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da corrispondere a RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti), determinato ai sensi del D.M. 16/06/2016 pari a complessivi € 49.604,59, oltre a contributo CNPAIA 4% e IVA come specificato nella Relazione di Ammissibilità della Perizia Suppletiva e di Variante 4 a firma del Responsabile Unico del Procedimento;
  - l'aggiornamento del corrispettivo per le prestazioni professionali relative al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, da corrispondere all'arch. Sandro Piadena pari a € 7.255,20 oneri previdenziali inclusi;
2. di dare atto che il quadro economico di cui sopra tiene conto delle spese già sostenute negli esercizi precedenti pari ad € 184.475,10 e che pertanto le somme a disposizione per la realizzazione del reparto di degenza semi-intensiva ammontano a € 1.701.224,90;
3. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.701.224,90 (IVA ed oneri inclusi), è annotato al conto dello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'anno 2024 indicati nel primo foglio della presente deliberazione, e trova copertura con le risorse assegnate con la D.G.R. n. X/3479/2020 del 5 agosto 2020 per € 41.224,90 (IVA ed oneri inclusi) e con la D.G.R. n. XII/1516/2023 del 13 dicembre 2023 per l'importo pari ad € 1.660.000,00 (IVA ed oneri inclusi);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 350 del 02 LUG. 2024

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

**U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: ing. Francesca Maria Loreti  
Pratica trattata da: ing. Francesca Maria Loreti / Lisa Maria Melis  
ATTI n. 2020-1.6.4/11.1



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 350 del 02 LUG. 2024

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 02 LUG. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.8 pagine di cui n. 1 allegati.

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefano Bignardi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, lì \_\_\_\_\_

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto



ID	DESCRIZIONE	SCALA	CODICI LABORATO										NOME FILE	
			WORK BREAKDOWN STRUCTURE						CODIFICA PROGETTAZIONE					
			PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGRESSIVO		REVISIONE
ASST GAETANO PINI-CTO DI MILANO RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID-19 D.L. 9/4/2020 - INTERVENTO "COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA SEMI-INTENSIVA - DEGENZA PER 10 POSTI LETTO"			PERIZIA DI VARIANTI N. 04 - PIANO SECONDO MONOBLOCCO B											
DISCRIZIONE			PG1701P	VAR	ENN	GEN	GEN	B02	PNN	CO	EL	00000	00	PG1701P-VAR-ENN-GEN-GEN-B02-PNN-CO-EL-00000-00
			PG1701P	VAR	ENN	GEN	GEN	B02	PNN	GE	RR	00001	00	PG1701P-VAR-ENN-GEN-GEN-B02-PNN-GE-RR-00001-00
			PG1701P	VAR	ENN	STR	STR	B02	PNN	GF	RR	00002	00	PG1701P-VAR-ENN-STR-STR-B02-PNN-GF-RR-00002-00
			PG1701P	VAR	ENN	MEC	MEC	B02	PNN	GI	RR	00003	00	PG1701P-VAR-ENN-MEC-MEC-B02-PNN-GI-RR-00003-00
			PG1701P	VAR	ENN	ELE	ELE	B02	PNN	GE	RR	00004	00	PG1701P-VAR-ENN-ELE-ELE-B02-PNN-GE-RR-00004-00
			PG1701P	VAR	ENN	GEN	GEN	B02	PNN	GE	RR	00005	00	PG1701P-VAR-ENN-GEN-GEN-B02-PNN-GE-RR-00005-00
			PG1701P	VAR	ENN	GEN	GEN	B02	PNN	GI	RR	00006	00	PG1701P-VAR-ENN-GEN-GEN-B02-PNN-GI-RR-00006-00
			PG1701P	VAR	INN	ARC	ARC	B02	PNN	ET	CM	00007	00	PG1701P-VAR-INN-ARC-ARC-B02-PNN-ET-CM-00007-00
			PG1701P	VAR	ENN	STR	STR	B02	PNN	ET	CM	00008	00	PG1701P-VAR-ENN-STR-STR-B02-PNN-ET-CM-00008-00
			PG1701P	VAR	ENN	MEC	MEC	B02	PNN	ET	CM	00009	00	PG1701P-VAR-ENN-MEC-MEC-B02-PNN-ET-CM-00009-00
			PG1701P	VAR	ENN	ELE	ELE	B02	PNN	ET	CM	00010	00	PG1701P-VAR-ENN-ELE-ELE-B02-PNN-ET-CM-00010-00
			PG1701P	VAR	ENN	SC	SC	B02	PNN	ET	CM	00011	00	PG1701P-VAR-ENN-SC-SC-B02-PNN-ET-CM-00011-00
			PG1701P	VAR	ENN	ARC	ARC	B02	PNN	ET	QC	00012	00	PG1701P-VAR-ENN-ARC-ARC-B02-PNN-ET-QC-00012-00
			PG1701P	VAR	ENN	MEC	MEC	B02	PNN	ET	QC	00013	00	PG1701P-VAR-ENN-MEC-MEC-B02-PNN-ET-QC-00013-00
			PG1701P	VAR	ENN	ELE	ELE	B02	PNN	ET	QC	00014	00	PG1701P-VAR-ENN-ELE-ELE-B02-PNN-ET-QC-00014-00
			PG1701P	VAR	INN	GEN	GEN	B02	PNN	GI	RR	00015	00	PG1701P-VAR-INN-GEN-GEN-B02-PNN-GI-RR-00015-00
ELABORATI ARCHITETTONICI														
17	STATO DI FATTO - PANTA PIANO SECONDO	1.50	PG1701P	VAR	A01	ARC	ARC	B02	P02	PR	PN	10001	00	PG1701P-VAR-A01-ARC-ARC-B02-P02-PR-PN-10001-00
18	STATO DI PROGETTO - PANTA PIANO SECONDO	1.50	PG1701P	VAR	A01	ARC	ARC	B02	P02	PR	PN	10002	00	PG1701P-VAR-A01-ARC-ARC-B02-P02-PR-PN-10002-00
19	STATO COMPARATIVO - PANTA PIANO SECONDO	1.50	PG1701P	VAR	A01	ARC	ARC	B02	P02	PR	PN	10003	00	PG1701P-VAR-A01-ARC-ARC-B02-P02-PR-PN-10003-00
20	ARABO SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI	1.100	PG1701P	VAR	A01	ARC	ARC	B02	P02	PR	AS	10004	00	PG1701P-VAR-A01-ARC-ARC-B02-P02-PR-AS-10004-00
21	ARABO PARETI INTERNE	1.100	PG1701P	VAR	A01	ARC	ARC	B02	P02	PR	DC	10005	00	PG1701P-VAR-A01-ARC-ARC-B02-P02-PR-DC-10005-00



ID	DESCRIZIONE	SCALA	CODICE ELABORATO											NOME FILE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			WORK BREAKDOWN STRUCTURE					CODIFICA PROGETTAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGIDSSIVO	REVISIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DESCRIZIONE	SCALA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



ID	DESCRIZIONE	SCALA	WORK BREAKDOWN STRUCTURE										CODICI PROGETTAZIONI				HOME FILE	
			SALA	POSTO LETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO		TIPOLOGIA	PROGRESSIVO	REVISIONE			
ASST GAETANO PINI-CTO DI MILANO RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID-19 D.L. 34/2020 - INTERVENTO "COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA SEMI-INTENSIVA - DEGENZA PER 10 POSTI LETTO"																		
PERIZIA DI VARIANTE N. 04 - PIANO SECONDO MONOBLOCCO B																		
43	ALLESTIMENTI IMPIANTI E UTENZE LOCALI UPS - PIANO PIANO SECONDO INTERIATO	1.50	P01701P	VAR	A01	ELE	ELE	B02	P01	PR	PN	10006	00	P01701P-VAR-A01-ELE-B02-PN-PN-10006.D0				
44	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DA QUOTAZIONE	-	P01701P	VAR	A01	ELE	ELE	B02	P02	PR	SH	10007	00	P01701P-VAR-A01-ELE-B02-P02-PN-SH-10007.D0				
45	SCHEMA IMPIANTO DOMOTICO	-	P01701P	VAR	A01	ELE	ELE	B02	P02	PR	SH	10008	00	P01701P-VAR-A01-ELE-B02-P02-PN-SH-10008.D0				
46	SCHEMA FUNZIONALE ENERGIA	-	P01701P	VAR	A01	ELE	ELE	B02	P02	PR	SH	10009	00	P01701P-VAR-A01-ELE-B02-P02-PN-SH-10009.D0				
47	SCHEMA FUNZIONALE TRASMISSIONE DATI	-	P01701P	VAR	A01	ELE	ELE	B02	P02	PR	SH	10010	00	P01701P-VAR-A01-ELE-B02-P02-PN-SH-10010.D0				
48	SCHEMA FUNZIONALE CENTRALI A STATI SCARICI	-	P01701P	VAR	A01	ELE	ELE	B02	P02	PR	SH	10011	00	P01701P-VAR-A01-ELE-B02-P02-PN-SH-10011.D0				
49	PARTICOLARE FILTRO TERAPIA SEMI-INTENSIVA	-	P01701P	VAR	A01	ELE	ELE	B02	P02	PR	PN	10012	00	P01701P-VAR-A01-ELE-B02-P02-PN-10012.D0				