SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

DETERMINAZIONE

N. 917 DEL 09.08.2016

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Oggetto: Procedura per l'affidamento dei Lavori di Adeguamento antincendio degli ascensori esistenti all'interno del P.O. Annunziata di Cosenza. (scheda progettuale AOCS1, art.20 L67/88 – accordo di programma di cui alla Ordinanza 26/08)

Risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

CIG:6435490E56

Il Direttore della Unità Operativa Complessa "Gestione Infrastrutture e Patrimonio" Ing. Amedeo De Marco in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n.5 del 20/01/2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la spesa di € _____ scaturente dalla presente proposta, è stata annotata sul conto n°00/00/00 del Bilancio 2016, che presenta idonea copertura

Il Responsabile del procedimento **Il Direttore dell'Ufficio**

Sig.

prop.1052

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio

PREMESSO

Che questa Azienda in data 04/11/2015 con determina n.907 ha provveduto ad indire gara d'appalto per un importo a base di gara di € 246.998.13 (oltre IVA e Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso nella misura del 2%, pari ad € 4.939.96) a mezzo procedura ex art.122 comma 7 D.Lgs 163/06 per l'affidamento dei "Lavori di Adeguamento antincendio degli ascensori esistenti all'interno del P.O. Annunziata di Cosenza";

Che con determina n.45 del 25/01/2016 l'Azienda ha provveduto ad aggiudicare alla ditta KABER GROUP ITALIA, con sede in Via M. Montessori s.n.c 87064 Corigliano Calabro P.I. 03172120788 i lavori della gara di cui all'oggetto per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 40,75% di Euro € 146.346.39 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad euro € 4.939.96 (non soggetti a ribasso d'asta);

Che in data 28/01/2016 con nota 1582 si è provveduto a notificare la determina di aggiudicazione, alla ditta KABER GROUP ITALIA da sottoscrive per accettazione come previsto nella determina AVCP n. 1/2013 *"... le suddette scritture sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale"*.

Che in data 29/01/2016 con mail pec la ditta KABER GROUP ITALIA, nella persona della Sig.ra Carmela Sammarra, legale rappresentate della ditta ha sottoscritto l'atto di aggiudicazione,

Che, successivamente, la Ditta aggiudicataria con mail pec del 14/03/2016 (acquisita al ns prot. n° 881 del 14/03/2016) comunicava la necessità di avere da parte dell'Azienda ospedaliera un anticipo di somme, pari al 20% dell'importo di gara, per poter far fronte all'acquisto dei materiali necessari all'adeguamento di cui all'oggetto;

Che, questa Azienda, nel corso dell'incontro all'uopo convocato con il delegato della Kaber Group, Sig. Roberto Giannone, specificava che la Azienda Ospedaliera non avrebbe potuto anticipare alcuna somma, e in data 11/05/2016 sollecitava la Ditta a fornire cronoprogramma dei lavori ;

Che in data 14/05/2016 con nota pec acquisita al nostro protocollo n.1617 del 16/05/2016 la ditta Kaber sollecitava l'anticipo delle somme per poter dare inizio alle lavorazioni;

che successivamente in data 18/05/2016 con nota n.8289 l'A.O. intimava nei termini di legge, "di porre in essere le attività propedeutiche a dar corso al contratto entro 5 gg";

Che a seguito della suddetta nota in data 25/05/2016 nostro protocollo n.1724 la ditta KABER manifestava l'incapacità a procedere alla fornitura e all'esecuzione dei lavori oggetto della gara.

Che pertanto, a causa della mancata esecuzione dei lavori di che trattasi, con nota n.9814 del 16/06/2016, si è comunicato alla ditta appaltatrice l'avvio della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

Considerato che dalla relazione del Direttore dei Lavori, che resta acquisita agli atti di questa Azienda, non risulta credito della Ditta appaltatrice;

Che per quanto sopra premesso, essendo trascorsi i 20 gg dalla data di ricezione della sopra citata nota n.9814 del 16/06/2016 da parte della ditta aggiudicataria, senza che la stessa abbia opposto alcuna eccezione in merito, con il presente atto occorre procedere alla risoluzione del contratto con la ditta KABER GROUP ITALIA, con sede in Via M. Montessori s.n.c 87064 Corigliano Calabro P.I. 03172120788;

Che il presente atto verrà notificato alla ditta appaltatrice KABER GROUP ITALIA, con sede in Via M. Montessori s.n.c 87064 Corigliano Calabro P.I. 03172120788;

Che si di mandato agli uffici competenti per gli adempimenti previsti da legge relativi alla svincolo della polizza fideiussoria;

Che coloro che sottoscrivono il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale prevista dalla normativa vigente in materia;

Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11/2004;

Accertata la regolarità tecnico amministrativa;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati,

Di risolvere il contratto relativo ai lavori di "Adeguamento antincendio degli ascensori esistenti all'interno del P.O. Annunziata di Cosenza" con la ditta KABER GROUP ITALIA, con sede in Via M. Montessori s.n.c 87064 Corigliano Calabro P.I. 03172120788 per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art 7 della legge 241/1990 e s.m.i.;

Di confermare che come da relazione del Direttore dei Lavori non risulta credito della Ditta appaltatrice;

Di dare atto che al fine di affidare i lavori descritti, si provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per come previsto dall'art.140 del D.lgs 163/06;

Di dare mandato agli uffici competenti per gli eventuali adempimenti previsti da legge relativi alla polizza fideiussoria;

Di confermare che il presente atto non è soggetto preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3 – ter del D.lgs. n°502/1192 e s.m. e i.;

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Stefania Carlucci

Il Responsabile Servizi Amm.vi
Dott.ssa Erminia Piane

Il Direttore della U.O.C.
Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- - è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- - è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- - è costituita da n._____ fogli intercalari e n. _____fogli allegati.

Cosenza, lì …….

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

- • Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- • Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n._____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì…….

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci

_____

SI ATTESTA

- • è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art.13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
- • è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____
- • è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____

Cosenza, lì …….

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci